

Tutti i lavoratori impegnati nel cantiere dovranno essere forniti di cartellini che ne identifichino l'identità e l'impresa per cui 3. I veicoli e i mezzi d'opera devono procedere a velocità moderata, prestando attenzione agli altri veicoli ed ai pedoni.

Tutte le imprese esecutrici sono responsabili della pulizia/ordine in cantiere per quanto di competenza.

- 4. La posa della recinzione di cantiere e l'eventuale occupazione di suolo pubblico vanno concordate con l'Ente Comunale e con i proprietari dei lotti confinanti. Verificare in loco la posizione esatta dei sottoservizi da rimuovere e da mantenere prima di effettuare gli scavi;
- disattivare/sezionare gli impianti prima di iniziare le lavorazioni; si fa divieto di accumulare materiale sul ciglio scavo. Sarà cura di ogni impresa esecutrice organizzare e mantenere operativo il servizio di emergenza, avvalendosi di idoneo personale addetto; dovrà garantire la presenza di personale idoneo e dovrà assicurarsi che tutte le persone presenti in cantiere siano informate delle procedure di emergenza. Gli addetti al pronto soccorso/emergenza, all'utilizzo di attrezzature che lo richiedono o al montaggio di ponteggi devono essere muniti di apposita abilitazione ovvero in possesso di Attestato.
- Ogni impresa dovrà essere munita di cassetta di pronto soccorso, ed estintore da dislocare vicino alle zone di rischio. 8. In baracca dovranno essere sempre e comunque a disposizione un estintore a polvere e un estintore a CO2 segnalati da

11. I materiali e le attrezzature dovranno essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il ribaltamento


- 9. La segnaletica impiegata dovrà essere conforme agli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs.81/2008 in particolare per tipo e 10. Tutti gli impianti di cantiere devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte, muniti di dichiarazione di Conformità
- 12. I materiali rimossi e tutto il materiale di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere il prima possibile e trasportati in discarica autorizzata o in apposito centro di stoccaggio. 13. Nella fase di movimentazione di carichi accertarsi di non far sporgere il carico fuori dalla recinzione, i carichi devono essere movimentati solo nell'area circoscritta del cantiere ed in modo da evitare il passaggio sopra i lavoratori ed al di sopra di altre proprietà.
- 14. Le macchine presenti in cantiere dovranno essere provviste di appositi libretti di istruzione e marchiatura CE, quando previsto dovranno essere manutentate secondo le disposizioni di legge 15. In cantiere dovrà essere garantita la presenza di acqua potabile in quantità sufficiente, servizi igienici e lavabi nel numero stabilito per legge, detergente e salviette, i locali spogliatoi dovranno risultare riscaldabili durante la stagione fredda e
- dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. I servizi igienici devono essere mantenuti puliti. 16. Gli spazi 1-2-3-4-5-6 possono essere individuati più in dettaglio con l'accordo del Coordinatore per la sicurezza in fase di
- esecuzione e la Direzione Lavori. 17. Non lasciare incustoditi gli scavi, delimitare sempre i lavori da effettuarsi in sede stradale posando la segnaletica, gli
- 18. Sarà cura dell'impresa affidataria garantire che la circolazione dei lavoratori e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro all'interno del cantiere; per tutta la durata dei lavori l'impresa dovrà garantire una continua pulizia del cantiere e della sede stradale promiscua. L'accesso/uscita dei mezzi dal cantiere sarà regolata obbligatoriamente da moviere a terra, per facilitare le operazioni di ingresso/uscita 19. IL PRESENTE PSC DEVE ESSERE ESAMINATO IN TEMPO UTILE PRIMA DELL'INIZIO LAVORI DA CIASCUNA
- IMPRESA ESECUTRICE; TALI IMPRESE, SULLA BASE DI QUANTO QUI INDICATO E DELLE LORO SPECIFICHE ATTIVITÀ, REDIGONO E FORNISCONO AL CSE, PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI IL LORO SPECIFICO POS. SOLO DOPO L'AUTORIZZAZIONE DEL CSE L'IMPRESA POTRÀ INIZIARE LA LAVORAZIONE. 20. In cantiere dovrà essere esposta la Notifica Preliminare, il Cartello di cantiere, i Numeri utili di riferimento per il cantiere nonchè la procedura da adottare in caso di emergenza.
- 21. In cantiere dovrà essere conservata tutta la documentazione prevista per legge, PSC e Fascicolo Tecnico, e comunque richiesta dal CSE. 22. Il Registro della sicurezza di Cantiere sarà predisposto dal CSE, sarà a sua cura e dovrà essere sempre custodito in
- cantiere a disposizione degli Organi di Vigilanza. 23. Gli aggiornamenti del PSC e del layout di cantiere sono a cura del CSE, anche su indicazione e sulle effettive necessità organizzative dell'impresa.


il ponteggio dovrà prevedere zone libere per l'installazione di argano e per il passaggio di mezzi di sollevamento per la movimentazione dei componenti del meccanismo di rotazione del ponte (es. ruote, pistone, ecc); a supporto delle attività prevedere pontone armato / motopontone attrezzato con gru, cesta autocarrata con possibilità


Tavole rappresentative degli schemi segnaletici temporanei

di lavoro a quota negativa

addetti indosseranno sempre indumenti ad alta visibilità.







1.50

Passaggio di materiali

Le tavole dell'impalcato devono essere ben accostate fra loro, essere fissate ai

Verso il vuoto devono essere munite di parapetti normali e tavole fermapiede. Sulle

tavole di calpestio devono essere fissati listelli trasversali con interasse massimo di

Le passerelle inclinate con lunghezza superiore a 6.00 m, devono essere interrotte

cavalletti e non presentare parti a sbalzo superiori a 20 cm.

LEGENDA SIMBOLI


Area deposito provvisorio materiale di scavo


Box servizi igienici - bagno chimico dotato di lavabo


Luci rosse fisse di segnalazione della recinzione e del

Integratore luminoso per segnalazione dei cantieri

E' vietato superare la pendenza del 50 % .








LEGENDA RECINZIONI Recinzione di cantiere modulare a pannelli con maglia 20mmxh50mm, H=200 cm, su tubolari metallici zincati inseriti su basamenti in calcestruzzo con applicata rete plastificata rossa. Barriera stradale di tipo fisso con pannelli con maglia 20mmxh50mm, H=200 cm, su tubolari metallici zincati e in rete plastificata rossa fissata su elementi New Jersey in calcestruzzo Barriera stradale con elementi New Jersey in calcestruzzo LEGENDA VIABILITA' Viabilità pedonale maestranze di cantiere Viabilità dei mezzi d'opera

Limitazione della viabilità durante le operazioni di montaggio del ponteggio e le attività di manutenzione con ponte a riposo. Le limitazioni alla viabilità dovranno essere concordate con la Polizia Locale.



Sezione A-A - scala 1:50

IN CASO DI ALLERTA PIENA IL PONTEGGIO DOVRA' ESSERE RIMOSSO

0.90

Passaggio di persone

da pianerottoli di riposo.

Box spogliatoio


Impianto di terra

Area carico - scarico

Deposito - stoccaggio materiali

ponteggio posizionate ogni 5m


Quadro elettrico di cantiere




Ponteggio sospeso alla quota di 1,80 m dall'intradosso del ponte, tipo Pilosio o equivalente. Il piano di lavoro sarà realizzato con travi reticolari in alluminio tipo Pilosio FLYDECK o equivalenti aventi altezza 0.25 m e impalcati metallici, la portata sarà di 150 kg/m² e il sottoponte realizzato con rete di sicurezza. Per la sospensione della struttura si andranno a posizionare delle speciali pinze di bloccaggio nei profili portanti del ponte, da qui si andranno poi a posizionare le catene che garantiranno la sospensione della struttura andando a sostenere i tralicci del piano Il piano di lavoro avrà una larghezza di circa 10 m per tutta la lunghezza del ponte, nei due fianchi è previsto l'allestimento di un telaio che andrà a creare una delimitazione del piano di lavoro e consentirà di operare nel cordolo esterno. Il peso della struttura sospesa è indicativamente di 25 kg/m². Il ponteggio sarà dotato di schermatura antipolvere. Durante la fase di montaggio e smontaggio sarà necessaria l'occupazione di metà carreggiata per materiali e mezzi d'opera.


MONTAGGIO PONTEGGIO D.Lgs. 81/08 E' necessario redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e CADUTA DALL'ALTO smontaggio del ponteggio (Pi.M.U.S.), in funzione della sua complessità. Tale piano dovrà MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI


MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI dovrà essere messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e di tutti i lavoratori MISURE DI PREVENZIONE E' vietato il montaggio di ponteggi non idonei o non autorizzati, così come il montaggio non conforme al progetto Utilizzare sempre la seguente ATTREZZATURA ANTICADUTA: • cintura di sicurezza speciale comprendente, oltre la imbragatura, un organo di trattenuta provvisto di freno a dissipazione d'energia • una guida rigida da applicare orizzontalmente ai montanti interni del MESSA A TERRA PONTEGGIO ponteggio subito al di sotto dei traversi di sostegno dell'impalcato un organo di ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di ELETTROCUZIONE attacco per la cintura di sicurezza Tutte le attrezzature di montaggio devono essere assicurate alla cintola con Ogni tratta di ponteggio deve essere collegata a terra in almeno due punti ed i dispersori devono essere almeno quattro Poggiare le basette su idonei tavoloni ed effettuare il collegamento a terra del ponteggio per equipotenzialità (vedi particolare a lato) Utilizzare ancoraggi del tipo consentito Fasciare i morsetti nelle zone di transito E' obbligatorio l'utilizzo dei seguenti DPI: picchetto L=2 m Utilizzare corda in rame da 35 mmq o in acciaio zincato da E' obbligatoria la presenza di un preposto durante le fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio, che dovrà essere eseguito ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste QUADRI ELETTRICI DI CANTIERE CON PORTELLO CHIUDIBILE A CHIAVE CON PORTELLO NON CHIUDIBILE A CHIAVE Grado di protezione minimo IP 43 con porta Grado di protezione minimo IP 43 con porta chiusa ——






MESSA A TERRA PONTEGGIO









Sollevamento del ponte con martinetti per le attività di adeguamento dei meccanismi di rotazione. Chiusura totale della strada. Per le indicazioni della nuova viabilità si veda l'elaborato PE-SIJE-04







Ponteggio sospeso alla quota di 1,80 m dall'intradosso del ponte, tipo Pilosio o equivalente. Il piano di lavoro sarà realizzato con travi reticolari in alluminio tipo Pilosio FLYDECK o equivalenti aventi altezza 0.25 m e impalcati metallici, la portata sarà di 150 kg/m² e il sottoponte realizzato con rete di sicurezza. Per la sospensione della struttura si andranno a posizionare delle speciali pinze di bloccaggio nei profili portanti del ponte, da qui si andranno poi a posizionare le catene che garantiranno la sospensione della struttura andando a sostenere i tralicci del piano di lavoro stesso. Il piano di lavoro avrà una larghezza di circa 10 m per tutta la lunghezza del ponte, nei due fianchi è previsto l'allestimento di un telaio che andrà a creare una delimitazione del piano di lavoro e consentirà di operare nel cordolo esterno. Il peso della struttura sospesa è indicativamente di 25 kg/m². Il ponteggio sarà dotato di schermatura antipolvere.

Durante la fase di montaggio e smontaggio sarà necessaria l'occupazione di metà carreggiata per materiali e mezzi d'opera. IN CASO DI ALLERTA PIENA IL PONTEGGIO DOVRA' ESSERE RIMOSSO



CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)

Area Mobilità Servizio Trasporti Eccezionali, Ponti e Piste Ciclabili Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia (VE)



INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI GIREVOLI DELLA CITTÀ **METROPOLITANA DI VENEZIA - I° STRALCIO**

PE-SI-JE-355

SCALA: 1:50 - 1:250

SP42	? - PONTE GIREV	OLE SUL CANALE CAVE	ETTA A JESOLO	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Alberta Parolin				Comune di Jesolo (VE)
SUPPORTO AL RUP Arch. Francesca Finco				SP42 "Jesolana"
PROGETTAZIONE Mastergroup Ing. Gianluca Susin Ing. Mauro Tona		Studio di ingegneria RS		SP42 - PONTE GIREVOLE CANALE C
REV.	DESCRIZIONE		DATA	

SP62 - PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA A CAORLE

EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO