

CRONOPROGRAMMA			
Manutenzione straordinaria per posa condotte idriche - allacciamenti nei comuni gestiti da Veritas spa. CIG: B2C7F2678C			
<u>Intervento su via Boldani S.P. 29 Mira Borbiago</u>			
<u>dal km. 0+600 al km. 1+400 tra via Nazionale e via S. Giovanni XXIII</u>			
Mese 1			
Descrizione lavorazioni	DALLE	ALLE	
Descrizione lavorazioni	DALLE	ALLE	
POSA SEGNALETICA DI CANTIERE	8,00	8,30	
SCAVO A CIELO APERTO , POSA CONDOTTA IN GHISA DN 250	8,30	12,00	
PAUSA	12,00	13,00	
RINTERRO E RIPRISTINO CON BINDER	13,00	17,00	
RITIRO SEGNALETICA	17,00	17,30	
Mese 2			
	DALLE	ALLE	
POSA SEGNALETICA DI CANTIERE	8,00	8,30	
SCAVO A CIELO APERTO , REALIZZAZIONI NODI E COLLAUDI, allacciamenti	8,30	12,00	
PAUSA	12,00	13,00	
RINTERRO E RIPRISTINO CON BINDER	13,00	17,00	
RITIRO SEGNALETICA	17,00	17,30	
In caso di pioggia, le lavorazioni saranno posticipate.			
Orgiano 10/04/2025			