



# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Mobilità

Servizio manutenzione e gestione rete stradale

Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia (VE)  
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)

## PROGETTO ESECUTIVO

### LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2025 - STRALCIO I

CUP B17H23003580001- CUP B17H22002980001  
CUP B17H25000600003 - CUP B17H24004010001

#### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Alberta Parolin

Città metropolitana di Venezia

#### SUPPORTO AL RUP

Ing. Francesca Nordio

#### PROGETTAZIONE

CASINI MURARO ASSOCIATI  
Ing. Fabio Muraro  
Arch. Francesco Casini  
Ing. Vittorio Maria Muraro  
Geom. Martina Petertini  
Ing. Annalisa Feruglio



CASINI MURARO ASSOCIATI  
INGEGNERIA ARCHITETTURA

Via Uruguay n°20 - 35127 Padova  
Tel. 049 8703448  
info@casinimuraro.it - info@pec.casinimuraro.it

CRONOPROGRAMMA

REV.	DESCRIZIONE	DATA
0	EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO	04/2025

I.00

SCALA: —

# TABELLA ANALITICA GANTT

(Le date sono da ritenersi indicative ed andranno aggiornate con la data di consegna lavori)

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Consegna lavori	1	E	1	1	01/07/2025	01/07/2025
<b>ZONA 1</b>						
<b>Comune di Campagna Lupia</b>						
<b>S.P.15</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	01/07/2025	01/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	01/07/2025	01/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	2	2	01/07/2025	02/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	2	2	01/07/2025	02/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	1	E	1	1	02/07/2025	02/07/2025
Pulizia di sede stradale	1	E	1	1	02/07/2025	02/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	15/07/2025	15/07/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	02/07/2025	02/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	15/07/2025	15/07/2025
<b>Comune di Camponogara</b>						
<b>S.P.13</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	03/07/2025	03/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	03/07/2025	03/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	2	2	03/07/2025	04/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	2	2	03/07/2025	04/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	1	E	1	1	05/07/2025	05/07/2025
Pulizia di sede stradale	1	E	1	1	05/07/2025	05/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	19/07/2025	19/07/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	05/07/2025	05/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	19/07/2025	19/07/2025
<b>S.P.18</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	06/07/2025	06/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	06/07/2025	06/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	4	4	06/07/2025	09/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	4	4	06/07/2025	09/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	1	E	1	1	09/07/2025	09/07/2025

**Tabella Analitica Gantt**

Pulizia di sede stradale	1	E	1	1	09/07/2025	09/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	24/07/2025	24/07/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	09/07/2025	09/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	24/07/2025	24/07/2025
<b>Comune di Cavarzere</b>						
<b>S.P.2</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	10/07/2025	10/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	10/07/2025	10/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	4	4	10/07/2025	13/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	4	4	10/07/2025	13/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	1	E	1	1	13/07/2025	13/07/2025
Pulizia di sede stradale	1	E	1	1	13/07/2025	13/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	28/07/2025	28/07/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	13/07/2025	13/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	28/07/2025	28/07/2025
<b>S.P.4</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	14/07/2025	14/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	14/07/2025	14/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	6	6	14/07/2025	19/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	6	6	14/07/2025	19/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	1	E	1	1	19/07/2025	19/07/2025
Pulizia di sede stradale	1	E	1	1	19/07/2025	19/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	04/08/2025	04/08/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	19/07/2025	19/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	04/08/2025	04/08/2025
<b>S.P.4 bis</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	20/07/2025	20/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	20/07/2025	20/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	1	1	20/07/2025	20/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	1	1	20/07/2025	20/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	1	E	1	1	20/07/2025	20/07/2025
Pulizia di sede stradale	1	E	1	1	20/07/2025	20/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	05/08/2025	05/08/2025

**Tabella Analitica Gantt**

<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	20/07/2025	20/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	05/08/2025	05/08/2025
<b>Comune di Cona</b>						
<b>S.P.5</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	21/07/2025	21/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	21/07/2025	21/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	2	2	21/07/2025	22/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	2	2	21/07/2025	22/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	1	E	1	1	22/07/2025	22/07/2025
Pulizia di sede stradale	1	E	1	1	22/07/2025	22/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	06/08/2025	06/08/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	22/07/2025	22/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	06/08/2025	06/08/2025
<b>S.P.7</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	23/07/2025	23/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	23/07/2025	23/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	6	6	23/07/2025	28/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	6	6	23/07/2025	28/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	1	E	1	1	28/07/2025	28/07/2025
Pulizia di sede stradale	1	E	1	1	28/07/2025	28/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	12/08/2025	12/08/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	28/07/2025	28/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	12/08/2025	12/08/2025
<b>Comune di Chioggia</b>						
<b>S.P.4</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	29/07/2025	29/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	29/07/2025	29/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	4	4	29/07/2025	01/08/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	4	4	29/07/2025	01/08/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	1	E	1	1	01/08/2025	01/08/2025
Pulizia di sede stradale	1	E	1	1	01/08/2025	01/08/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	16/08/2025	16/08/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						

**Tabella Analitica Gantt**

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	01/08/2025	01/08/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	16/08/2025	16/08/2025
<b>S.P.7</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	02/08/2025	02/08/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	02/08/2025	02/08/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	4	4	02/08/2025	05/08/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	4	4	02/08/2025	05/08/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	1	E	1	1	05/08/2025	05/08/2025
Pulizia di sede stradale	1	E	1	1	05/08/2025	05/08/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	20/08/2025	20/08/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	05/08/2025	05/08/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	20/08/2025	20/08/2025
<b>S.P.9</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	06/08/2025	06/08/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	06/08/2025	06/08/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	2	2	06/08/2025	07/08/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	2	2	06/08/2025	07/08/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	1	E	1	1	07/08/2025	07/08/2025
Pulizia di sede stradale	1	E	1	1	07/08/2025	07/08/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	22/08/2025	22/08/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	07/08/2025	07/08/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	22/08/2025	22/08/2025
<b>Comune di Campolongo Maggiore</b>						
<b>S.P.11</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	08/08/2025	08/08/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	08/08/2025	08/08/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	1	1	08/08/2025	08/08/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	1	1	08/08/2025	08/08/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	1	E	1	1	08/08/2025	08/08/2025
Pulizia di sede stradale	1	E	1	1	08/08/2025	08/08/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	23/08/2025	23/08/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	08/08/2025	08/08/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	23/08/2025	23/08/2025

Tabella Analitica Gantt

<b>S.P.12</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	09/08/2025	09/08/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	09/08/2025	09/08/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	2	2	09/08/2025	10/08/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	2	2	09/08/2025	10/08/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	1	E	1	1	10/08/2025	10/08/2025
Pulizia di sede stradale	1	E	1	1	10/08/2025	10/08/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	25/08/2025	25/08/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	10/08/2025	10/08/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	25/08/2025	25/08/2025
<b>S.P.14</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	11/08/2025	11/08/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	11/08/2025	11/08/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	4	4	11/08/2025	14/08/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	4	4	11/08/2025	14/08/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	1	E	1	1	14/08/2025	14/08/2025
Pulizia di sede stradale	1	E	1	1	14/08/2025	14/08/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	29/08/2025	29/08/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	14/08/2025	14/08/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	29/08/2025	29/08/2025
<b>Comune di Fossò</b>						
<b>S.P.17</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	15/08/2025	15/08/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	15/08/2025	15/08/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	4	4	15/08/2025	18/08/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	4	4	15/08/2025	18/08/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	1	E	1	1	18/08/2025	18/08/2025
Pulizia di sede stradale	1	E	1	1	18/08/2025	18/08/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	02/09/2025	02/09/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	18/08/2025	18/08/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	02/09/2025	02/09/2025
<b>Comune di Vigonovo</b>						
<b>S.P.17</b>						

**Tabella Analitica Gantt**

<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	19/08/2025	19/08/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	19/08/2025	19/08/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	4	4	19/08/2025	22/08/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	4	4	19/08/2025	22/08/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	1	E	1	1	22/08/2025	22/08/2025
Pulizia di sede stradale	1	E	1	1	22/08/2025	22/08/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	05/09/2025	05/09/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	22/08/2025	22/08/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	05/09/2025	05/09/2025
<b>Comune di Strà</b>						
<b>S.P.21</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	23/08/2025	23/08/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	23/08/2025	23/08/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	4	4	23/08/2025	26/08/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	4	4	23/08/2025	26/08/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	1	E	1	1	26/08/2025	26/08/2025
Pulizia di sede stradale	1	E	1	1	10/09/2025	10/09/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	E	1	1	26/08/2025	26/08/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	1	1	26/08/2025	26/08/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1	E	1	1	10/09/2025	10/09/2025
<b>ZONA 2</b>						
<b>Comune di Dolo</b>						
<b>S.P.22</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	27/08/2025	27/08/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	27/08/2025	27/08/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	2	2	27/08/2025	28/08/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	2	2	27/08/2025	28/08/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	2	E	1	1	28/08/2025	28/08/2025
Pulizia di sede stradale	2	E	1	1	28/08/2025	28/08/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	1	1	12/09/2025	12/09/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	28/08/2025	28/08/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	12/09/2025	12/09/2025
<b>Comune di Venezia</b>						

Tabella Analitica Gantt

<b>S.P.36dir</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	29/08/2025	29/08/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	29/08/2025	29/08/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	1	1	29/08/2025	29/08/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	1	1	29/08/2025	29/08/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	2	E	1	1	29/08/2025	29/08/2025
Pulizia di sede stradale	2	E	1	1	29/08/2025	29/08/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	1	1	13/09/2025	13/09/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	29/08/2025	29/08/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	13/09/2025	13/09/2025
<b>Comune di Salzano</b>						
<b>S.P.37</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	30/08/2025	30/08/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	30/08/2025	30/08/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	2	2	30/08/2025	31/08/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	2	2	30/08/2025	31/08/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	2	E	1	1	31/08/2025	31/08/2025
Pulizia di sede stradale	2	E	1	1	31/08/2025	31/08/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	1	1	15/09/2025	15/09/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	31/08/2025	31/08/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	15/09/2025	15/09/2025
<b>S.P.38</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	01/09/2025	01/09/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	01/09/2025	01/09/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	1	1	01/09/2025	01/09/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	1	1	01/09/2025	01/09/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	2	E	1	1	01/09/2025	01/09/2025
Pulizia di sede stradale	2	E	1	1	01/09/2025	01/09/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	1	1	16/09/2025	16/09/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	01/09/2025	01/09/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	16/09/2025	16/09/2025
<b>Comune di Mirano</b>						
<b>S.P.26</b>						

**Tabella Analitica Gantt**

<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	02/09/2025	02/09/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	02/09/2025	02/09/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	1	1	02/09/2025	02/09/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	1	1	02/09/2025	02/09/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	2	E	1	1	02/09/2025	02/09/2025
Pulizia di sede stradale	2	E	1	1	02/09/2025	02/09/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	1	1	17/09/2025	17/09/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	02/09/2025	02/09/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	17/09/2025	17/09/2025
<b>S.P.30</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	03/09/2025	03/09/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	03/09/2025	03/09/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	4	4	03/09/2025	06/09/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	4	4	03/09/2025	06/09/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	2	E	1	1	06/09/2025	06/09/2025
Pulizia di sede stradale	2	E	1	1	06/09/2025	06/09/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	1	1	21/09/2025	21/09/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	06/09/2025	06/09/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	21/09/2025	21/09/2025
<b>S.P.33</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	07/09/2025	07/09/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	07/09/2025	07/09/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	2	2	07/09/2025	08/09/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	2	2	07/09/2025	08/09/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	2	E	1	1	08/09/2025	08/09/2025
Pulizia di sede stradale	2	E	1	1	08/09/2025	08/09/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	1	1	23/09/2025	23/09/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	08/09/2025	08/09/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	23/09/2025	23/09/2025
<b>S.P.34</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	09/09/2025	09/09/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	09/09/2025	09/09/2025

Tabella Analitica Gantt

<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	2	2	09/09/2025	10/09/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	2	2	09/09/2025	10/09/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	2	E	1	1	10/09/2025	10/09/2025
Pulizia di sede stradale	2	E	1	1	10/09/2025	10/09/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	1	1	25/09/2025	25/09/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	10/09/2025	10/09/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	25/09/2025	25/09/2025
<b>S.P.81var</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	5	E	1	1	11/09/2025	11/09/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	5	E	1	1	11/09/2025	11/09/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	5	E	2	2	11/09/2025	12/09/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	5	E	2	2	11/09/2025	12/09/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	5	E	1	1	12/09/2025	12/09/2025
Pulizia di sede stradale	5	E	1	1	12/09/2025	12/09/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	5	E	1	1	28/09/2025	28/09/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	5	E	1	1	12/09/2025	12/09/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	5	E	1	1	28/09/2025	28/09/2025
<b>Comune di Santa Maria di Sala</b>						
<b>S.P.30</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	01/07/2025	01/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	01/07/2025	01/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	4	4	01/07/2025	04/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	4	4	01/07/2025	04/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	2	E	1	1	04/07/2025	04/07/2025
Pulizia di sede stradale	2	E	1	1	04/07/2025	04/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	1	1	19/07/2025	19/07/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	04/07/2025	04/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	19/07/2025	19/07/2025
<b>S.P.33</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	05/07/2025	05/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	05/07/2025	05/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	14	14	05/07/2025	18/07/2025

**Tabella Analitica Gantt**

Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	14	14	05/07/2025	18/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	2	E	1	1	18/07/2025	18/07/2025
Pulizia di sede stradale	2	E	1	1	18/07/2025	18/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	1	1	02/08/2025	02/08/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	18/07/2025	18/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	02/08/2025	02/08/2025
<b>Comune di Pianiga</b>						
<b>S.P.26</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	19/07/2025	19/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	19/07/2025	19/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	1	1	19/07/2025	19/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	1	1	19/07/2025	19/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	2	E	1	1	19/07/2025	19/07/2025
Pulizia di sede stradale	2	E	1	1	19/07/2025	19/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	1	1	03/08/2025	03/08/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	19/07/2025	19/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	03/08/2025	03/08/2025
<b>S.P.34</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	20/07/2025	20/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	20/07/2025	20/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	2	2	20/07/2025	21/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	2	2	20/07/2025	21/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	2	E	1	1	21/07/2025	21/07/2025
Pulizia di sede stradale	2	E	1	1	21/07/2025	21/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	1	1	05/08/2025	05/08/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	21/07/2025	21/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	05/08/2025	05/08/2025
<b>Comune di Mira</b>						
<b>S.P.22</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	22/07/2025	22/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	22/07/2025	22/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	1	1	22/07/2025	22/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	1	1	22/07/2025	22/07/2025

**Tabella Analitica Gantt**

<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	2	E	1	1	22/07/2025	22/07/2025
Pulizia di sede stradale	2	E	1	1	22/07/2025	22/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	1	1	06/08/2025	06/08/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	22/07/2025	22/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	06/08/2025	06/08/2025
<b>S.P.29</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	23/07/2025	23/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	23/07/2025	23/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	1	1	23/07/2025	23/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	1	1	23/07/2025	23/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	2	E	1	1	23/07/2025	23/07/2025
Pulizia di sede stradale	2	E	1	1	23/07/2025	23/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	1	1	07/08/2025	07/08/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	23/07/2025	23/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	07/08/2025	07/08/2025
<b>S.P.30</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	24/07/2025	24/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	24/07/2025	24/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	1	1	24/07/2025	24/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	1	1	24/07/2025	24/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	2	E	1	1	24/07/2025	24/07/2025
Pulizia di sede stradale	2	E	1	1	24/07/2025	24/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	1	1	08/08/2025	08/08/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	24/07/2025	24/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	08/08/2025	08/08/2025
<b>Comune di Spinea</b>						
<b>S.P.36dir</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	25/07/2025	25/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	25/07/2025	25/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	1	1	25/07/2025	25/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	1	1	25/07/2025	25/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	2	E	1	1	25/07/2025	25/07/2025

**Tabella Analitica Gantt**

Pulizia di sede stradale	2	E	1	1	25/07/2025	25/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	1	1	09/08/2025	09/08/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	25/07/2025	25/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	09/08/2025	09/08/2025
<b>S.P.81</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	5	E	1	1	26/07/2025	26/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	5	E	1	1	26/07/2025	26/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	5	E	1	1	26/07/2025	26/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	5	E	1	1	26/07/2025	26/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	5	E	1	1	26/07/2025	26/07/2025
Pulizia di sede stradale	5	E	1	1	26/07/2025	26/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	5	E	1	1	10/08/2025	10/08/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	5	E	1	1	26/07/2025	26/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	5	E	1	1	10/08/2025	10/08/2025
<b>Comune di Fiesso D'Artico</b>						
<b>S.P.25</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	27/07/2025	27/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	27/07/2025	27/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	4	4	27/07/2025	30/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	4	4	27/07/2025	30/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	2	E	1	1	30/07/2025	30/07/2025
Pulizia di sede stradale	2	E	1	1	30/07/2025	30/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	1	1	14/08/2025	14/08/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	30/07/2025	30/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	14/08/2025	14/08/2025
<b>Comune di Noale</b>						
<b>S.P.38</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	31/07/2025	31/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	31/07/2025	31/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	1	1	31/07/2025	31/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	1	1	31/07/2025	31/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	2	E	1	1	31/07/2025	31/07/2025
Pulizia di sede stradale	2	E	1	1	31/07/2025	31/07/2025

**Tabella Analitica Gantt**

Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	1	1	15/08/2025	15/08/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	31/07/2025	31/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	15/08/2025	15/08/2025
<b>Comune di Martellago</b>						
<b>S.P.38</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	01/08/2025	01/08/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	01/08/2025	01/08/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	2	2	01/08/2025	02/08/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	2	2	01/08/2025	02/08/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	2	E	1	1	02/08/2025	02/08/2025
Pulizia di sede stradale	2	E	1	1	02/08/2025	02/08/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	1	1	17/08/2025	17/08/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	02/08/2025	02/08/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	17/08/2025	17/08/2025
<b>Comune di Marcon</b>						
<b>S.P.40</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	03/08/2025	03/08/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	03/08/2025	03/08/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	4	4	03/08/2025	06/08/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	4	4	03/08/2025	06/08/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	2	E	1	1	06/08/2025	06/08/2025
Pulizia di sede stradale	2	E	1	1	06/08/2025	06/08/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	1	1	20/08/2025	20/08/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	06/08/2025	06/08/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	20/08/2025	20/08/2025
<b>Comune di Quarto d'Altino</b>						
<b>S.P.41</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	07/08/2025	07/08/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	07/08/2025	07/08/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	4	4	07/08/2025	10/08/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	4	4	07/08/2025	10/08/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	2	E	1	1	10/08/2025	10/08/2025
Pulizia di sede stradale	2	E	1	1	10/08/2025	10/08/2025

Tabella Analitica Gantt

Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	1	1	20/08/2025	20/08/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	10/08/2025	10/08/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	20/08/2025	20/08/2025
<b>S.P.41dir</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	11/08/2025	11/08/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	11/08/2025	11/08/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	5	5	11/08/2025	15/08/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	5	5	11/08/2025	15/08/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	2	E	1	1	15/08/2025	15/08/2025
Pulizia di sede stradale	2	E	1	1	15/08/2025	15/08/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	1	1	20/08/2025	20/08/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	15/08/2025	15/08/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	20/08/2025	20/08/2025
<b>Comune di Scorzè</b>						
<b>S.P.84</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	16/08/2025	16/08/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	16/08/2025	16/08/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	4	4	16/08/2025	19/08/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	4	4	16/08/2025	19/08/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	2	E	1	1	19/08/2025	19/08/2025
Pulizia di sede stradale	2	E	1	1	19/08/2025	19/08/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	2	E	1	1	30/08/2025	30/08/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	2	E	1	1	19/08/2025	19/08/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	2	E	1	1	30/08/2025	30/08/2025
<b>ZONA 3</b>						
<b>Comune di Quarto d'Altino</b>						
<b>S.P.43</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	5	E	1	1	20/08/2025	20/08/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	5	E	1	1	20/08/2025	20/08/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	5	E	12	12	20/08/2025	31/08/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	5	E	12	12	20/08/2025	31/08/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	5	E	1	1	31/08/2025	31/08/2025
Pulizia di sede stradale	5	E	1	1	31/08/2025	31/08/2025

**Tabella Analitica Gantt**

Realizzazione di segnaletica orizzontale	5	E	1	1	15/09/2025	15/09/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	5	E	1	1	31/08/2025	31/08/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	5	E	1	1	15/09/2025	15/09/2025
<b>Comune di Fossalta di Piave</b>						
<b>S.P.48</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	3	E	1	1	01/09/2025	01/09/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	3	E	1	1	01/09/2025	01/09/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	3	E	2	2	01/09/2025	02/09/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	3	E	2	2	01/09/2025	02/09/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	3	E	1	1	02/09/2025	02/09/2025
Pulizia di sede stradale	3	E	1	1	02/09/2025	02/09/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	3	E	1	1	17/09/2025	17/09/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	3	E	1	1	02/09/2025	02/09/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	3	E	1	1	17/09/2025	17/09/2025
<b>Comune di Eraclea</b>						
<b>S.P.53</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	3	E	1	1	03/09/2025	03/09/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	3	E	1	1	03/09/2025	03/09/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	3	E	2	2	03/09/2025	04/09/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	3	E	2	2	03/09/2025	04/09/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	3	E	1	1	04/09/2025	04/09/2025
Pulizia di sede stradale	3	E	1	1	04/09/2025	04/09/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	3	E	1	1	19/09/2025	19/09/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	3	E	1	1	04/09/2025	04/09/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	3	E	1	1	19/09/2025	19/09/2025
<b>Comune di Torre di Mosto</b>						
<b>S.P.57</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	3	E	1	1	05/09/2025	05/09/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	3	E	1	1	05/09/2025	05/09/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	3	E	2	2	05/09/2025	06/09/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	3	E	2	2	05/09/2025	06/09/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	3	E	1	1	06/09/2025	06/09/2025
Pulizia di sede stradale	3	E	1	1	06/09/2025	06/09/2025

**Tabella Analitica Gantt**

Realizzazione di segnaletica orizzontale	3	E	1	1	21/09/2025	21/09/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	3	E	1	1	06/09/2025	06/09/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	3	E	1	1	21/09/2025	21/09/2025
<b>S.P.58</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	3	E	1	1	07/09/2025	07/09/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	3	E	1	1	07/09/2025	07/09/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	3	E	2	2	07/09/2025	08/09/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	3	E	2	2	07/09/2025	08/09/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	3	E	1	1	08/09/2025	08/09/2025
Pulizia di sede stradale	3	E	1	1	08/09/2025	08/09/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	3	E	1	1	23/09/2025	23/09/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	3	E	1	1	08/09/2025	08/09/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	3	E	1	1	23/09/2025	23/09/2025
<b>Comune di Noventa di Piave</b>						
<b>S.P.55</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	3	E	1	1	09/09/2025	09/09/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	3	E	1	1	09/09/2025	09/09/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	3	E	1	1	09/09/2025	09/09/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	3	E	1	1	09/09/2025	09/09/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	3	E	1	1	23/09/2025	23/09/2025
Pulizia di sede stradale	3	E	1	1	09/09/2025	09/09/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	3	E	1	1	23/09/2025	23/09/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	3	E	1	1	09/09/2025	09/09/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	3	E	1	1	09/09/2025	09/09/2025
<b>Comune di Ceggia</b>						
<b>S.P.58</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	3	E	1	1	10/09/2025	10/09/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	3	E	1	1	10/09/2025	10/09/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	3	E	1	1	10/09/2025	10/09/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	3	E	1	1	10/09/2025	10/09/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	3	E	1	1	10/09/2025	10/09/2025
Pulizia di sede stradale	3	E	1	1	10/09/2025	10/09/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	3	E	1	1	25/09/2025	25/09/2025

Tabella Analitica Gantt

<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	3	E	1	1	10/09/2025	10/09/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	3	E	1	1	25/09/2025	25/09/2025
<b>ZONA 4</b>						
<b>Comune di Caorle</b>						
<b>S.P.70</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	4	E	1	1	11/09/2025	11/09/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	4	E	1	1	11/09/2025	11/09/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	4	E	4	4	11/09/2025	14/09/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	4	E	4	4	11/09/2025	14/09/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	4	E	1	1	14/09/2025	14/09/2025
Pulizia di sede stradale	4	E	1	1	14/09/2025	14/09/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4	E	1	1	28/09/2025	28/09/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	4	E	1	1	14/09/2025	14/09/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	4	E	1	1	28/09/2025	28/09/2025
<b>Comune di San Stino di Livenza</b>						
<b>S.P.59</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	4	E	1	1	15/09/2025	15/09/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	4	E	1	1	15/09/2025	15/09/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	4	E	1	1	15/09/2025	15/09/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	4	E	1	1	15/09/2025	15/09/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	4	E	1	1	15/09/2025	15/09/2025
Pulizia di sede stradale	4	E	1	1	15/09/2025	15/09/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4	E	1	1	28/09/2025	28/09/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	4	E	1	1	15/09/2025	15/09/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	4	E	1	1	28/09/2025	28/09/2025
<b>S.P.79</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	4	E	1	1	16/09/2025	16/09/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	4	E	1	1	16/09/2025	16/09/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	4	E	3	3	16/09/2025	18/09/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	4	E	3	3	16/09/2025	18/09/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	4	E	1	1	18/09/2025	18/09/2025
Pulizia di sede stradale	4	E	1	1	18/09/2025	18/09/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4	E	1	1	28/09/2025	28/09/2025

**Tabella Analitica Gantt**

<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	4	E	1	1	18/09/2025	18/09/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	4	E	1	1	28/09/2025	28/09/2025
<b>Comune di Fossalta di Portogruaro</b>						
<b>S.P.72</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	4	E	1	1	01/07/2025	01/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	4	E	1	1	01/07/2025	01/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	4	E	2	2	01/07/2025	02/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	4	E	2	2	01/07/2025	02/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	4	E	1	1	02/07/2025	02/07/2025
Pulizia di sede stradale	4	E	1	1	02/07/2025	02/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4	E	1	1	16/07/2025	16/07/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	4	E	1	1	02/07/2025	02/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	4	E	1	1	16/07/2025	16/07/2025
<b>S.P.73</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	4	E	1	1	02/07/2025	02/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	4	E	1	1	02/07/2025	02/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	4	E	4	4	02/07/2025	05/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	4	E	4	4	02/07/2025	05/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	4	E	1	1	05/07/2025	05/07/2025
Pulizia di sede stradale	4	E	1	1	05/07/2025	05/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4	E	1	1	19/07/2025	19/07/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	4	E	1	1	05/07/2025	05/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	4	E	1	1	19/07/2025	19/07/2025
<b>Comune di San Michele al Tagliamento</b>						
<b>S.P.73</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	4	E	1	1	06/07/2025	06/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	4	E	1	1	06/07/2025	06/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	4	E	1	1	06/07/2025	06/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	4	E	1	1	06/07/2025	06/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	4	E	1	1	06/07/2025	06/07/2025
Pulizia di sede stradale	4	E	1	1	06/07/2025	06/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4	E	1	1	20/07/2025	20/07/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						

**Tabella Analitica Gantt**

Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	4	E	1	1	06/07/2025	06/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	4	E	1	1	20/07/2025	20/07/2025
<b>S.P.75</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	4	E	1	1	07/07/2025	07/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	4	E	1	1	07/07/2025	07/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	4	E	1	1	07/07/2025	07/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	4	E	1	1	07/07/2025	07/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	4	E	1	1	07/07/2025	07/07/2025
Pulizia di sede stradale	4	E	1	1	07/07/2025	07/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4	E	1	1	21/07/2025	21/07/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	4	E	1	1	07/07/2025	07/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	4	E	1	1	21/07/2025	21/07/2025
<b>Comune di Annone Veneto</b>						
<b>S.P.60dir</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	4	E	1	1	08/07/2025	08/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	4	E	1	1	08/07/2025	08/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	4	E	2	2	08/07/2025	09/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	4	E	2	2	08/07/2025	09/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	4	E	1	1	09/07/2025	09/07/2025
Pulizia di sede stradale	4	E	1	1	09/07/2025	09/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4	E	1	1	23/07/2025	23/07/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	4	E	1	1	09/07/2025	09/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	4	E	1	1	23/07/2025	23/07/2025
<b>Comune di Gruaro</b>						
<b>S.P.76dir</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	4	E	1	1	10/07/2025	10/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	4	E	1	1	10/07/2025	10/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	4	E	1	1	10/07/2025	10/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	4	E	1	1	10/07/2025	10/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	4	E	1	1	10/07/2025	10/07/2025
Pulizia di sede stradale	4	E	1	1	10/07/2025	10/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4	E	1	1	25/07/2025	25/07/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	4	E	1	1	10/07/2025	10/07/2025

**Tabella Analitica Gantt**

Rimozione di segnaletica stradale temporanea	4	E	1	1	25/07/2025	25/07/2025
<b>Comune di Pramaggiore</b>						
<b>S.P.60</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	4	E	1	1	11/07/2025	11/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	4	E	1	1	11/07/2025	11/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	4	E	1	1	11/07/2025	11/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	4	E	1	1	11/07/2025	11/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	4	E	1	1	11/07/2025	11/07/2025
Pulizia di sede stradale	4	E	1	1	11/07/2025	11/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4	E	1	1	26/07/2025	26/07/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	4	E	1	1	11/07/2025	11/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	4	E	1	1	26/07/2025	26/07/2025
<b>S.P.64</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	4	E	1	1	12/07/2025	12/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	4	E	1	1	12/07/2025	12/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	4	E	1	1	12/07/2025	12/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	4	E	1	1	12/07/2025	12/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	4	E	1	1	12/07/2025	12/07/2025
Pulizia di sede stradale	4	E	1	1	12/07/2025	12/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4	E	1	1	27/07/2025	27/07/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	4	E	1	1	12/07/2025	12/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	4	E	1	1	27/07/2025	27/07/2025
<b>S.P.64dir</b>						
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	4	E	1	1	13/07/2025	13/07/2025
Posa di segnaletica stradale temporanea	4	E	1	1	13/07/2025	13/07/2025
<b>Lavorazioni principali</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	4	E	1	1	13/07/2025	13/07/2025
Formazione di manto di usura e collegamento	4	E	1	1	13/07/2025	13/07/2025
<b>Opere complementari</b>						
Posa di segnaletica verticale	4	E	1	1	13/07/2025	13/07/2025
Pulizia di sede stradale	4	E	1	1	13/07/2025	13/07/2025
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4	E	1	1	28/07/2025	28/07/2025
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>						
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	4	E	1	1	13/07/2025	13/07/2025
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	4	E	1	1	28/07/2025	28/07/2025
<b>CUSPIDI</b>						

**Tabella Analitica Gantt**

<b>Comune di Venezia</b>						
Scavo a sezione obbligata	2	E	1	1	30/08/2025	30/08/2025
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	2	E	1	1	31/08/2025	31/08/2025
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	2	E	1	1	31/08/2025	31/08/2025
<b>Comune di Spinea</b>						
Scavo a sezione obbligata	2	E	1	1	25/07/2025	25/07/2025
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	2	E	1	1	26/07/2025	26/07/2025
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	2	E	1	1	26/07/2025	26/07/2025
<b>Comune di Mira</b>						
Scavo a sezione obbligata	2	E	2	2	22/07/2025	23/07/2025
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	2	E	3	3	24/07/2025	26/07/2025
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	2	E	3	3	24/07/2025	26/07/2025
<b>Comune di Martellago</b>						
Scavo a sezione obbligata	2	E	1	1	28/07/2025	28/07/2025
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	2	E	1	1	29/07/2025	29/07/2025
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	2	E	1	1	29/07/2025	29/07/2025
<b>Comune di Marcon</b>						
Scavo a sezione obbligata	2	E	1	1	30/07/2025	30/07/2025
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	2	E	1	1	31/07/2025	31/07/2025
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	2	E	1	1	31/07/2025	31/07/2025
<b>RIPASSI ROTATORIE</b>						
<b>ZONA 3</b>						
Realizzazione di segnaletica orizzontale	3	E	28	28	01/07/2025	28/07/2025
<b>ZONA 4</b>						
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4	E	18	18	29/07/2025	15/08/2025
<b>RIPASSI PROVINCIALI</b>						
<b>ZONA 3</b>						
Realizzazione di segnaletica orizzontale	3	E	60	60	01/07/2025	29/08/2025
<b>ZONA 4</b>						
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4	E	55	55	01/07/2025	24/08/2025
<b>SEGNALETICA VERTICALE</b>						
<b>ZONA 3</b>						
Posa di segnaletica verticale	3	E	5	5	30/08/2025	03/09/2025
<b>ZONA 4</b>						
Posa di segnaletica verticale	4	E	5	5	04/09/2025	08/09/2025
<b>BARRIERE STRADALI</b>						
Montaggio di guard-rails - ZONA 1	1	E	23	23	01/07/2025	23/07/2025
Montaggio di guard-rails - ZONA 2	2	E	23	23	24/07/2025	15/08/2025
Montaggio di guard-rails - ZONA 3	3	E	22	22	16/08/2025	06/09/2025
Montaggio di guard-rails - ZONA 4	4	E	22	22	07/09/2025	28/09/2025

**LEGENDA:**

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA 1

2) = ZONA 2

3) = ZONA 3

4) = ZONA 4

5) = LAVORAZIONI NOTTURNE

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Giugno 2025		Luglio 2025					Agosto 2025					Settembre 2025				Ottobre 2025		
		23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10		
Consegna lavori	1 g	Z1																		
<b>ZONA 1</b>	72 g																			
<b>Comune di Campagna Lupia</b>	15 g																			
<b>S.P.15</b>	15 g																			
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																			
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g	Z1																		
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g	Z1																		
<b>Lavorazioni principali</b>	2 g																			
Asportazione di strato di usura e collegamen	2 g	Z1																		
Formazione di manto di usura e collegament	2 g	Z1																		
<b>Opere complementari</b>	14 g																			
Posa di segnaletica verticale	1 g	Z1																		
Pulizia di sede stradale	1 g	Z1																		
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g					Z1														
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	14 g																			
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g	Z1																		
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g					Z1														
<b>Comune di Camponogara</b>	22 g																			
<b>S.P.13</b>	17 g																			
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																			
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g	Z1																		
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g	Z1																		
<b>Lavorazioni principali</b>	2 g																			
Asportazione di strato di usura e collegamen	2 g	Z1																		
Formazione di manto di usura e collegament	2 g	Z1																		
<b>Opere complementari</b>	15 g																			
Posa di segnaletica verticale	1 g	Z1																		
Pulizia di sede stradale	1 g	Z1																		
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g					Z1														
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	15 g																			
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g	Z1																		
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g					Z1														
<b>S.P.18</b>	19 g																			
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																			
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g	Z1																		

Nome attività	Durata	Giugno 2025		Luglio 2025			Agosto 2025					Settembre 2025				Ottobre 2025		
		23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g			Z1														
<b>Lavorazioni principali</b>	4 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	4 g			Z1														
Formazione di manto di usura e collegament	4 g			Z1														
<b>Opere complementari</b>	16 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g			Z1														
Pulizia di sede stradale	1 g			Z1														
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g									Z1								
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g			Z1														
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g									Z1								
<b>Comune di Cavarzere</b>	27 g																	
<b>S.P.2</b>	19 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g			Z1														
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g			Z1														
<b>Lavorazioni principali</b>	4 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	4 g			Z1														
Formazione di manto di usura e collegament	4 g			Z1														
<b>Opere complementari</b>	16 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g			Z1														
Pulizia di sede stradale	1 g			Z1														
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g									Z1								
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g			Z1														
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g									Z1								
<b>S.P.4</b>	22 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g			Z1														
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g			Z1														
<b>Lavorazioni principali</b>	6 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	6 g			Z1														
Formazione di manto di usura e collegament	6 g			Z1														
<b>Opere complementari</b>	17 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g									Z1								

Nome attività	Durata	Giugno 2025		Luglio 2025		Agosto 2025					Settembre 2025				Ottobre 2025			
		23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10
Pulizia di sede stradale	1 g				Z1													
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g									Z1								
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	17 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g				Z1													
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g									Z1								
<b>S.P.4 bis</b>	17 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g				Z1													
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g				Z1													
<b>Lavorazioni principali</b>	1 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	1 g				Z1													
Formazione di manto di usura e collegament	1 g				Z1													
<b>Opere complementari</b>	17 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g				Z1													
Pulizia di sede stradale	1 g				Z1													
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g																	Z1
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	17 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g				Z1													
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g																	Z1
<b>Comune di Cona</b>	23 g																	
<b>S.P.5</b>	17 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g				Z1													
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g				Z1													
<b>Lavorazioni principali</b>	2 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	2 g				Z1													
Formazione di manto di usura e collegament	2 g				Z1													
<b>Opere complementari</b>	16 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g				Z1													
Pulizia di sede stradale	1 g				Z1													
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g																	Z1
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g				Z1													
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g																	Z1
<b>S.P.7</b>	21 g																	

Nome attività	Durata	Giugno 2025		Luglio 2025		Agosto 2025						Settembre 2025				Ottobre 2025		
		23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g					Z1												
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g					Z1												
<b>Lavorazioni principali</b>	6 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	6 g					Z1												
Formazione di manto di usura e collegament	6 g					Z1												
<b>Opere complementari</b>	16 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g					Z1												
Pulizia di sede stradale	1 g					Z1												
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g								Z1									
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g					Z1												
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g								Z1									
<b>Comune di Chioggia</b>	25 g																	
<b>S.P.4</b>	19 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g					Z1												
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g					Z1												
<b>Lavorazioni principali</b>	4 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	4 g					Z1												
Formazione di manto di usura e collegament	4 g					Z1												
<b>Opere complementari</b>	16 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g					Z1												
Pulizia di sede stradale	1 g					Z1												
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g								Z1									
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g					Z1												
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g								Z1									
<b>S.P.7</b>	19 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g					Z1												
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g					Z1												
<b>Lavorazioni principali</b>	4 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	4 g					Z1												
Formazione di manto di usura e collegament	4 g					Z1												



Nome attività	Durata	Giugno 2025		Luglio 2025		Agosto 2025						Settembre 2025				Ottobre 2025		
		23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1 g									Z1								
<b>S.P.12</b>	17 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g																	
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g																	
<b>Lavorazioni principali</b>	2 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamenti	2 g																	
Formazione di manto di usura e collegamenti	2 g																	
<b>Opere complementari</b>	16 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g																	
Pulizia di sede stradale	1 g																	
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g																	
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g																	
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1 g																	
<b>S.P.14</b>	19 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g																	
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g																	
<b>Lavorazioni principali</b>	4 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamenti	4 g																	
Formazione di manto di usura e collegamenti	4 g																	
<b>Opere complementari</b>	16 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g																	
Pulizia di sede stradale	1 g																	
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g																	
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g																	
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1 g																	
<b>Comune di Fossò</b>	19 g																	
<b>S.P.17</b>	19 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g																	
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g																	
<b>Lavorazioni principali</b>	4 g																	

Nome attività	Durata	Giugno 2025		Luglio 2025		Agosto 2025						Settembre 2025				Ottobre 2025		
		23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10
Asportazione di strato di usura e collegamen	4 g								Z1									
Formazione di manto di usura e collegament	4 g								Z1									
<b>Opere complementari</b>	16 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g								Z1									
Pulizia di sede stradale	1 g								Z1									
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g											Z1						
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g								Z1									
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g											Z1						
<b>Comune di Vigonovo</b>	18 g																	
<b>S.P.17</b>	18 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g								Z1									
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g								Z1									
<b>Lavorazioni principali</b>	4 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	4 g								Z1									
Formazione di manto di usura e collegament	4 g								Z1									
<b>Opere complementari</b>	15 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g								Z1									
Pulizia di sede stradale	1 g								Z1									
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g											Z1						
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	15 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g								Z1									
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g											Z1						
<b>Comune di Strà</b>	19 g																	
<b>S.P.21</b>	19 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g								Z1									
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g								Z1									
<b>Lavorazioni principali</b>	4 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	4 g								Z1									
Formazione di manto di usura e collegament	4 g								Z1									
<b>Opere complementari</b>	16 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g											Z1						
Pulizia di sede stradale	1 g												Z1					

Nome attività	Durata	Giugno 2025		Luglio 2025					Agosto 2025					Settembre 2025				Ottobre 2025		
		23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10		
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g										Z1									
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																			
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g										Z1									
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1 g												Z1							
<b>ZONA 2</b>	90 g																			
<b>Comune di Dolo</b>	17 g																			
<b>S.P.22</b>	17 g																			
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																			
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g										Z2									
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g										Z2									
<b>Lavorazioni principali</b>	2 g																			
Asportazione di strato di usura e collegamen	2 g										Z2									
Formazione di manto di usura e collegamen	2 g										Z2									
<b>Opere complementari</b>	16 g																			
Posa di segnaletica verticale	1 g										Z2									
Pulizia di sede stradale	1 g										Z2									
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g												Z2							
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																			
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g										Z2									
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1 g												Z2							
<b>Comune di Venezia</b>	16 g																			
<b>S.P.36dir</b>	16 g																			
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																			
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g										Z2									
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g										Z2									
<b>Lavorazioni principali</b>	1 g																			
Asportazione di strato di usura e collegamen	1 g										Z2									
Formazione di manto di usura e collegamen	1 g										Z2									
<b>Opere complementari</b>	16 g																			
Posa di segnaletica verticale	1 g										Z2									
Pulizia di sede stradale	1 g										Z2									
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g												Z2							
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																			
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g										Z2									
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1 g												Z2							



Nome attività	Durata	Giugno 2025		Luglio 2025		Agosto 2025						Settembre 2025				Ottobre 2025		
		23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10
Asportazione di strato di usura e collegamen	1 g											Z2						
Formazione di manto di usura e collegament	1 g											Z2						
<b>Opere complementari</b>	16 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g																	
Pulizia di sede stradale	1 g																	
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g													Z2				
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g											Z2						
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g													Z2				
<b>S.P.30</b>	19 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g											Z2						
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g											Z2						
<b>Lavorazioni principali</b>	4 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	4 g											Z2						
Formazione di manto di usura e collegament	4 g											Z2						
<b>Opere complementari</b>	16 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g											Z2						
Pulizia di sede stradale	1 g											Z2						
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g													Z2				
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g											Z2						
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g													Z2				
<b>S.P.33</b>	17 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g											Z2						
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g											Z2						
<b>Lavorazioni principali</b>	2 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	2 g											Z2						
Formazione di manto di usura e collegament	2 g											Z2						
<b>Opere complementari</b>	16 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g											Z2						
Pulizia di sede stradale	1 g											Z2						
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g													Z2				
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	

Nome attività	Durata	Giugno 2025		Luglio 2025		Agosto 2025					Settembre 2025				Ottobre 2025			
		23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g											Z2						
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g													Z2				
<b>S.P.34</b>	17 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g												Z2					
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g												Z2					
<b>Lavorazioni principali</b>	2 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	2 g												Z2					
Formazione di manto di usura e collegament	2 g												Z2					
<b>Opere complementari</b>	16 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g												Z2					
Pulizia di sede stradale	1 g												Z2					
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g														Z2			
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g												Z2					
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g														Z2			
<b>S.P.81var</b>	18 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g												Z5					
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g												Z5					
<b>Lavorazioni principali</b>	2 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	2 g												Z5					
Formazione di manto di usura e collegament	2 g												Z5					
<b>Opere complementari</b>	17 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g												Z5					
Pulizia di sede stradale	1 g												Z5					
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g															Z5		
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	17 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g												Z5					
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g															Z5		
<b>Comune di Santa Maria di Sala</b>	33 g																	
<b>S.P.30</b>	19 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g												Z2					
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g												Z2					

Nome attività	Durata	Giugno 2025		Luglio 2025					Agosto 2025					Settembre 2025				Ottobre 2025		
		23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10		
<b>Lavorazioni principali</b>	4 g																			
Asportazione di strato di usura e collegamen	4 g		Z2																	
Formazione di manto di usura e collegament	4 g		Z2																	
<b>Opere complementari</b>	16 g																			
Posa di segnaletica verticale	1 g		Z2																	
Pulizia di sede stradale	1 g		Z2																	
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g						Z2													
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																			
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g		Z2																	
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g						Z2													
<b>S.P.33</b>	29 g																			
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																			
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g		Z2																	
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g		Z2																	
<b>Lavorazioni principali</b>	14 g																			
Asportazione di strato di usura e collegamen	14 g		Z2																	
Formazione di manto di usura e collegament	14 g		Z2																	
<b>Opere complementari</b>	16 g																			
Posa di segnaletica verticale	1 g						Z2													
Pulizia di sede stradale	1 g						Z2													
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g										Z2									
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																			
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g						Z2													
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g										Z2									
<b>Comune di Pianiga</b>	18 g																			
<b>S.P.26</b>	16 g																			
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																			
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g						Z2													
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g						Z2													
<b>Lavorazioni principali</b>	1 g																			
Asportazione di strato di usura e collegamen	1 g						Z2													
Formazione di manto di usura e collegament	1 g						Z2													
<b>Opere complementari</b>	16 g																			
Posa di segnaletica verticale	1 g						Z2													
Pulizia di sede stradale	1 g						Z2													

Nome attività	Durata	Giugno 2025		Luglio 2025		Agosto 2025				Settembre 2025				Ottobre 2025				
		23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g							Z2										
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g				Z2													
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1 g							Z2										
<b>S.P.34</b>	17 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g				Z2													
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g				Z2													
<b>Lavorazioni principali</b>	2 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	2 g				Z2													
Formazione di manto di usura e collegamen	2 g				Z2													
<b>Opere complementari</b>	16 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g				Z2													
Pulizia di sede stradale	1 g				Z2													
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g									Z2								
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g				Z2													
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1 g									Z2								
<b>Comune di Mira</b>	18 g																	
<b>S.P.22</b>	16 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g				Z2													
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g				Z2													
<b>Lavorazioni principali</b>	1 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	1 g				Z2													
Formazione di manto di usura e collegamen	1 g				Z2													
<b>Opere complementari</b>	16 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g				Z2													
Pulizia di sede stradale	1 g				Z2													
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g									Z2								
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g				Z2													
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1 g									Z2								
<b>S.P.29</b>	16 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	

Nome attività	Durata	Giugno 2025		Luglio 2025		Agosto 2025					Settembre 2025				Ottobre 2025			
		23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g					Z2												
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g					Z2												
<b>Lavorazioni principali</b>	1 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	1 g					Z2												
Formazione di manto di usura e collegament	1 g					Z2												
<b>Opere complementari</b>	16 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g					Z2												
Pulizia di sede stradale	1 g					Z2												
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g							Z2										
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g					Z2												
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g							Z2										
<b>S.P.30</b>	16 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g					Z2												
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g					Z2												
<b>Lavorazioni principali</b>	1 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	1 g					Z2												
Formazione di manto di usura e collegament	1 g					Z2												
<b>Opere complementari</b>	16 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g					Z2												
Pulizia di sede stradale	1 g					Z2												
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g							Z2										
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g					Z2												
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g							Z2										
<b>Comune di Spinea</b>	17 g																	
<b>S.P.36dir</b>	16 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g					Z2												
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g					Z2												
<b>Lavorazioni principali</b>	1 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	1 g					Z2												
Formazione di manto di usura e collegament	1 g					Z2												
<b>Opere complementari</b>	16 g																	

Nome attività	Durata	Giugno 2025		Luglio 2025		Agosto 2025						Settembre 2025				Ottobre 2025		
		23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10
Posa di segnaletica verticale	1 g					Z2												
Pulizia di sede stradale	1 g					Z2												
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g							Z2										
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g					Z2												
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1 g							Z2										
<b>S.P.81</b>	16 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g					Z5												
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g					Z5												
<b>Lavorazioni principali</b>	1 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamenti	1 g					Z5												
Formazione di manto di usura e collegamenti	1 g					Z5												
<b>Opere complementari</b>	16 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g					Z5												
Pulizia di sede stradale	1 g					Z5												
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g							Z5										
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g					Z5												
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1 g							Z5										
<b>Comune di Fiesso D'Artico</b>	19 g																	
<b>S.P.25</b>	19 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g					Z2												
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g					Z2												
<b>Lavorazioni principali</b>	4 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamenti	4 g					Z2												
Formazione di manto di usura e collegamenti	4 g					Z2												
<b>Opere complementari</b>	16 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g					Z2												
Pulizia di sede stradale	1 g					Z2												
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g									Z2								
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g					Z2												
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1 g									Z2								

Nome attività	Durata	Giugno 2025		Luglio 2025							Agosto 2025					Settembre 2025				Ottobre 2025		
		23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10				
<b>Comune di Noale</b>	16 g																					
<b>S.P.38</b>	16 g																					
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																					
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g																					
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g																					
<b>Lavorazioni principali</b>	1 g																					
Asportazione di strato di usura e collegamen	1 g																					
Formazione di manto di usura e collegament	1 g																					
<b>Opere complementari</b>	16 g																					
Posa di segnaletica verticale	1 g																					
Pulizia di sede stradale	1 g																					
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g																					
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																					
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g																					
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g																					
<b>Comune di Martellago</b>	17 g																					
<b>S.P.38</b>	17 g																					
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																					
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g																					
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g																					
<b>Lavorazioni principali</b>	2 g																					
Asportazione di strato di usura e collegamen	2 g																					
Formazione di manto di usura e collegament	2 g																					
<b>Opere complementari</b>	16 g																					
Posa di segnaletica verticale	1 g																					
Pulizia di sede stradale	1 g																					
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g																					
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																					
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g																					
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g																					
<b>Comune di Marcon</b>	18 g																					
<b>S.P.40</b>	18 g																					
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																					
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g																					
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g																					



Nome attività	Durata	Giugno 2025		Luglio 2025		Agosto 2025						Settembre 2025				Ottobre 2025		
		23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g									Z2								
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	6 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g								Z2									
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1 g								Z2									
<b>Comune di Scorzè</b>	15 g																	
<b>S.P.84</b>	15 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g								Z2									
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g								Z2									
<b>Lavorazioni principali</b>	4 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamenti	4 g								Z2									
Formazione di manto di usura e collegamenti	4 g								Z2									
<b>Opere complementari</b>	12 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g								Z2									
Pulizia di sede stradale	1 g								Z2									
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g										Z2							
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	12 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g								Z2									
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1 g										Z2							
<b>ZONA 3</b>	37 g																	
<b>Comune di Quarto d'Altino</b>	27 g																	
<b>S.P.43</b>	27 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g								Z5									
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g								Z5									
<b>Lavorazioni principali</b>	12 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamenti	12 g								Z5									
Formazione di manto di usura e collegamenti	12 g								Z5									
<b>Opere complementari</b>	16 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g										Z5							
Pulizia di sede stradale	1 g										Z5							
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g												Z5					
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g										Z5							
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1 g												Z5					

Nome attività	Durata	Giugno 2025		Luglio 2025		Agosto 2025						Settembre 2025				Ottobre 2025		
		23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10
<b>Comune di Fossalta di Piave</b>	17 g																	
<b>S.P.48</b>	17 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g											Z3						
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g											Z3						
<b>Lavorazioni principali</b>	2 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	2 g											Z3						
Formazione di manto di usura e collegament	2 g											Z3						
<b>Opere complementari</b>	16 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g											Z3						
Pulizia di sede stradale	1 g											Z3						
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g												Z3					
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g											Z3						
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g												Z3					
<b>Comune di Eraclea</b>	17 g																	
<b>S.P.53</b>	17 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g											Z3						
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g											Z3						
<b>Lavorazioni principali</b>	2 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	2 g											Z3						
Formazione di manto di usura e collegament	2 g											Z3						
<b>Opere complementari</b>	16 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g											Z3						
Pulizia di sede stradale	1 g											Z3						
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g												Z3					
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g											Z3						
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g												Z3					
<b>Comune di Torre di Mosto</b>	19 g																	
<b>S.P.57</b>	17 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g											Z3						
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g											Z3						

Nome attività	Durata	Giugno 2025		Luglio 2025		Agosto 2025						Settembre 2025				Ottobre 2025		
		23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10
<b>Lavorazioni principali</b>	2 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	2 g																	
Formazione di manto di usura e collegament	2 g																	
<b>Opere complementari</b>	16 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g																	
Pulizia di sede stradale	1 g																	
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g																	
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g																	
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g																	
<b>S.P.58</b>	17 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g																	
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g																	
<b>Lavorazioni principali</b>	2 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	2 g																	
Formazione di manto di usura e collegament	2 g																	
<b>Opere complementari</b>	16 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g																	
Pulizia di sede stradale	1 g																	
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g																	
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g																	
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g																	
<b>Comune di Noventa di Piave</b>	15 g																	
<b>S.P.55</b>	15 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g																	
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g																	
<b>Lavorazioni principali</b>	1 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	1 g																	
Formazione di manto di usura e collegament	1 g																	
<b>Opere complementari</b>	15 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g																	
Pulizia di sede stradale	1 g																	

Nome attività	Durata	Giugno 2025		Luglio 2025		Agosto 2025						Settembre 2025				Ottobre 2025		
		23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g													Z3				
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g												Z3					
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g												Z3					
<b>Comune di Ceggia</b>	16 g																	
<b>S.P.58</b>	16 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g												Z3					
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g												Z3					
<b>Lavorazioni principali</b>	1 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	1 g												Z3					
Formazione di manto di usura e collegament	1 g												Z3					
<b>Opere complementari</b>	16 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g												Z3					
Pulizia di sede stradale	1 g												Z3					
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g																	
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g																	
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g																	
<b>ZONA 4</b>	90 g																	
<b>Comune di Caorle</b>	18 g																	
<b>S.P.70</b>	18 g																	
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g																	
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g																	
<b>Lavorazioni principali</b>	4 g																	
Asportazione di strato di usura e collegamen	4 g																	
Formazione di manto di usura e collegament	4 g																	
<b>Opere complementari</b>	15 g																	
Posa di segnaletica verticale	1 g																	
Pulizia di sede stradale	1 g																	
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g																	
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	15 g																	
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g																	
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g																	



Nome attività	Durata	Giugno 2025		Luglio 2025					Agosto 2025					Settembre 2025				Ottobre 2025		
		23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10		
Asportazione di strato di usura e collegamen	2 g	Z4	■																	
Formazione di manto di usura e collegament	2 g	Z4	■																	
<b>Opere complementari</b>	15 g			▬																
Posa di segnaletica verticale	1 g	Z4	■																	
Pulizia di sede stradale	1 g	Z4	■																	
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g				Z4	■														
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	15 g			▬																
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g	Z4	■																	
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g				Z4	■														
<b>S.P.73</b>	18 g			▬																
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g			▬																
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g	Z4	■																	
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g	Z4	■																	
<b>Lavorazioni principali</b>	4 g			▬																
Asportazione di strato di usura e collegamen	4 g	Z4	■																	
Formazione di manto di usura e collegament	4 g	Z4	■																	
<b>Opere complementari</b>	15 g			▬																
Posa di segnaletica verticale	1 g	Z4	■																	
Pulizia di sede stradale	1 g	Z4	■																	
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g				Z4	■														
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	15 g			▬																
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g	Z4	■																	
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g				Z4	■														
<b>Comune di San Michele al Tagliamento</b>	16 g			▬																
<b>S.P.73</b>	15 g			▬																
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g			▬																
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g	Z4	■																	
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g	Z4	■																	
<b>Lavorazioni principali</b>	1 g			▬																
Asportazione di strato di usura e collegamen	1 g	Z4	■																	
Formazione di manto di usura e collegament	1 g	Z4	■																	
<b>Opere complementari</b>	15 g			▬																
Posa di segnaletica verticale	1 g	Z4	■																	
Pulizia di sede stradale	1 g	Z4	■																	
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g				Z4	■														

Nome attività	Durata	Giugno 2025		Luglio 2025					Agosto 2025					Settembre 2025				Ottobre 2025		
		23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10		
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	15 g																			
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g		Z4																	
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g					Z4														
<b>S.P.75</b>	15 g																			
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																			
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g		Z4																	
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g		Z4																	
<b>Lavorazioni principali</b>	1 g																			
Asportazione di strato di usura e collegamen	1 g		Z4																	
Formazione di manto di usura e collegament	1 g		Z4																	
<b>Opere complementari</b>	15 g																			
Posa di segnaletica verticale	1 g		Z4																	
Pulizia di sede stradale	1 g		Z4																	
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g					Z4														
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	15 g																			
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g		Z4																	
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g					Z4														
<b>Comune di Annone Veneto</b>	16 g																			
<b>S.P.60dir</b>	16 g																			
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																			
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g		Z4																	
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g		Z4																	
<b>Lavorazioni principali</b>	2 g																			
Asportazione di strato di usura e collegamen	2 g		Z4																	
Formazione di manto di usura e collegament	2 g		Z4																	
<b>Opere complementari</b>	15 g																			
Posa di segnaletica verticale	1 g		Z4																	
Pulizia di sede stradale	1 g		Z4																	
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g					Z4														
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	15 g																			
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g		Z4																	
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g					Z4														
<b>Comune di Gruario</b>	16 g																			
<b>S.P.76dir</b>	16 g																			
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																			

Nome attività	Durata	Giugno 2025		Luglio 2025					Agosto 2025					Settembre 2025				Ottobre 2025		
		23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10		
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g			Z4																
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g			Z4																
<b>Lavorazioni principali</b>	1 g																			
Asportazione di strato di usura e collegamen	1 g			Z4																
Formazione di manto di usura e collegament	1 g			Z4																
<b>Opere complementari</b>	16 g																			
Posa di segnaletica verticale	1 g			Z4																
Pulizia di sede stradale	1 g			Z4																
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g							Z4												
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																			
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g			Z4																
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g							Z4												
<b>Comune di Pramaggiore</b>	18 g																			
<b>S.P.60</b>	16 g																			
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																			
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g			Z4																
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g			Z4																
<b>Lavorazioni principali</b>	1 g																			
Asportazione di strato di usura e collegamen	1 g			Z4																
Formazione di manto di usura e collegament	1 g			Z4																
<b>Opere complementari</b>	16 g																			
Posa di segnaletica verticale	1 g			Z4																
Pulizia di sede stradale	1 g			Z4																
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g							Z4												
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g																			
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g			Z4																
Rimozione di segnaletica stradale temporane	1 g							Z4												
<b>S.P.64</b>	16 g																			
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g																			
Allestimento di cantiere temporaneo su strac	1 g			Z4																
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g			Z4																
<b>Lavorazioni principali</b>	1 g																			
Asportazione di strato di usura e collegamen	1 g			Z4																
Formazione di manto di usura e collegament	1 g			Z4																
<b>Opere complementari</b>	16 g																			

Nome attività	Durata	Giugno 2025		Luglio 2025					Agosto 2025					Settembre 2025				Ottobre 2025		
		23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10		
Posa di segnaletica verticale	1 g			Z4																
Pulizia di sede stradale	1 g			Z4																
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g						Z4													
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g				▾															
Disallestimento di cantiere temporaneo su st	1 g			Z4																
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1 g						Z4													
<b>S.P.64dir</b>	16 g				▾															
<b>Allestimento di cantiere stradale</b>	1 g				▾															
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g			Z4																
Posa di segnaletica stradale temporanea	1 g			Z4																
<b>Lavorazioni principali</b>	1 g				▾															
Asportazione di strato di usura e collegamenti	1 g			Z4																
Formazione di manto di usura e collegamenti	1 g			Z4																
<b>Opere complementari</b>	16 g				▾															
Posa di segnaletica verticale	1 g			Z4																
Pulizia di sede stradale	1 g			Z4																
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1 g						Z4													
<b>Disallestimento di cantiere stradale</b>	16 g				▾															
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g			Z4																
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1 g						Z4													
<b>CUSPIDI</b>	41 g						▾													
<b>Comune di Venezia</b>	2 g																			
Scavo a sezione obbligata	1 g																	Z2		
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	1 g																	Z2		
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	1 g																	Z2		
<b>Comune di Spinea</b>	2 g																			
Scavo a sezione obbligata	1 g						Z2													
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	1 g						Z2													
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	1 g						Z2													
<b>Comune di Mira</b>	5 g																			
Scavo a sezione obbligata	2 g						Z2													
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali	3 g						Z2													
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	3 g						Z2													
<b>Comune di Martellago</b>	2 g																			
Scavo a sezione obbligata	1 g						Z2													

Nome attività	Durata	Giugno 2025		Luglio 2025		Agosto 2025						Settembre 2025				Ottobre 2025		
		23/06	30/06	07/07	14/07	21/07	28/07	04/08	11/08	18/08	25/08	01/09	08/09	15/09	22/09	29/09	06/10	13/10
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutt	1 g						Z2											
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	1 g						Z2											
<b>Comune di Marcon</b>	2 g																	
Scavo a sezione obbligata	1 g						Z2											
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutt	1 g						Z2											
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	1 g						Z2											
<b>RIPASSI ROTATORIE</b>	46 g																	
<b>ZONA 3</b>	28 g																	
Realizzazione di segnaletica orizzontale	28 g		Z3															
<b>ZONA 4</b>	18 g																	
Realizzazione di segnaletica orizzontale	18 g						Z4											
<b>RIPASSI PROVINCIALI</b>	60 g																	
<b>ZONA 3</b>	60 g																	
Realizzazione di segnaletica orizzontale	60 g		Z3															
<b>ZONA 4</b>	55 g																	
Realizzazione di segnaletica orizzontale	55 g		Z4															
<b>SEGNALETICA VERTICALE</b>	10 g																	
<b>ZONA 3</b>	5 g																	
Posa di segnaletica verticale	5 g											Z3						
<b>ZONA 4</b>	5 g																	
Posa di segnaletica verticale	5 g												Z4					
<b>BARRIERE STRADALI</b>	90 g																	
Montaggio di guard-rails - ZONA 1	23 g		Z1															
Montaggio di guard-rails - ZONA 2	23 g					Z2												
Montaggio di guard-rails - ZONA 3	22 g									Z3								
Montaggio di guard-rails - ZONA 4	22 g												Z4					
<b>LEGENDA Zona:</b>																		
Z1 = ZONA 1																		
Z2 = ZONA 2																		
Z3 = ZONA 3																		
Z4 = ZONA 4																		
Z5 = LAVORAZIONI NOTTURNE																		

### Z5 LAVORAZIONI NOTTURNE

Nel presente appalto sono già compresi e compensati tutti gli oneri, materiali e magisteri ed autorizzazioni, nonché quant'altro necessario per l'esecuzione delle lavorazioni con orario notturno secondo le disposizioni fornite all'atto esecutivo dalla Direzioni e Lavori. In merito, l'orario di lavoro notturno dovrà essere ricompreso dalle ore 20,00 alle ore 6,00, salvo diverse indicazioni date dalla Direzione Lavori e/o dalla Stazione Appaltante.