

CRONOPROGRAMMA

anno decorrenza INIZIALE cronoprogramma **2024**

UFFICIO PREPOSTO: MOBILITA'

OPERA:

INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEI MANUFATTI - S.P. 41dir "Quarto d'Altino - Portegrandi" - ID 010 ponte sul vecchio scarico Siloncello in Comune di Quarto d'Altino

ATTIVA/ESCI da modalità PDF (utilizzando il filtro) ----->

CUP: B57H24004970001

- Prog. Preliminare/Studio fatt.
- Progetto definitivo
- Progetto esecutivo
- Determina a contrattare
- Altro

ATTO CUI VIENE ALLEGATO IL CRONOPROGRAMMA:	PROPOSTA:	3639	DEL	23/06/2025
	OGGETTO:	AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA. RILIEVO FOTOGRAFICO, LETTURA DEGLI ALZATI E DOCUMENTAZIONE RELATIVAMENTE ALL'APPALTO DENOMINATO DEMOLIZIONE MANUFATTO ID010 SULLO SCOLO CONSORTILE "SILONCELLO" E RICOSTRUZIONE DEL TRATTO DI STRADA LUNGO LA S.P. 41 DIR "QUARTO D'ALTINO - PORTEGRANDI" IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO MALVESTIO DIEGO DI MALVESTIO DIEGO & C. SNC DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.848,20 CUP B57H24004970001 CIG B74C700410		

QUADRO FINANZIARIO FONTI FINANZIAMENTO:

Fondi ministeriali	100%	155.000,00	INDICARE ATTO DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO:	DM 224/2020
TOTALE		155.000,00		

ENTRATE (DETTAGLIO CONTABILE FONTI FINANZIAMENTO)		CORRELATO CAPITOLO DI SPESA (ACCOLTATIVO)	Importo	PREVISIONE ESIGIBILITA' DI ENTRATA						QUADRATURE	MESSAGGI
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA			-	155.000,00	-	-	-	-		
2	CAPITOLO DI ENTRATA 420000101023/0 "TRASFERIMENTO MIT PER INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA" ACCERTAMENTO N. 5761/2024		155.000,00	155.000,00	-	-	-	-	-	155.000,00	OK
TOTALE FONTI FINANZIAMENTO			155.000,00	155.000,00	155.000,00	-	-	-	-	155.000,00	OK

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO (non sono ammessi duplicati)		IMPORTI VOCI Q.E.	Importo complessivo	PREVISIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA						QUADRATURE	TOTALE ASSEGNAZIONI
				2024	2025	2026	2027	2028	2029		
A	LAVORI	112.883,58	112.883,58	-	112.883,58	-	-	-	-	112.883,58	112.883,58
B5	IMPREVISTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	SPESE TECNICHE	12.756,82	-	-	12.756,82	-	-	-	-	12.756,82	12.756,82
B10	INCENTIVI	2.270,40	-	-	2.270,40	-	-	-	-	2.270,40	2.270,40
B15	SPESE VERIFICA INTERESSER ARCHEOLOGICO	2.254,81	-	-	2.254,81	-	-	-	-	2.254,81	2.254,81
B18	IVA E ALTRE EVENTUALI IMPOSTE	24.834,39	-	-	24.834,39	-	-	-	-	24.834,39	24.834,39
B	SOMME A DISPOSIZIONE	-	42.116,42	-	-	-	-	-	-	-	-
QUADRO ECONOMICO - TOTALE			155.000,00	-	155.000,00	-	-	-	-	155.000,00	OK

PROVVEDIMENTI DISPOSITIVI (per le righe di ASSEGNAZIONE va obbligatoriamente compilato il campo "DATA E DETERMINA")

LETTERA Q.E.	VOCE DEL Q.E.	IMPORTO Q.E.	TOTALE ASSEGNATO	DATA E DETERMINA E BENEFICIARIO	FASE/DESCRIZIONE (E NUMERO IMPEGNO)	ESIGIBILITA' DI SPESA						TOTALE	MESSAGGI	RIFERIMENTO AL FINANZIAMENTO DI ENTRATA		RIFERIMENTO ALLA SPESA
						2024	2025	2026	2027	2028	2029					
	QUADRO ECONOMICO - TOTALE	155.000,00				-	-	-	-	-	-	-	SOMME DISPONIBILI DA ASSEGNARE			
A	LAVORI	112.883,58	112.883,58	Proposta 3607 del 20/06/2025	Capitolo 2100502212114210/4 - impegno 2025/422/533	-	112.883,58	-	-	-	-	112.883,58				
B5	IMPREVISTI	-	-		Capitolo 2100502212114210/4 - impegno 2025/423 impegno 2025/422/543	-	-	-	-	-	-	-				
B8	SPESE TECNICHE	12.756,82	8.120,32	Determina 1558 ddel 09/06/2025	Capitolo 2100502212114210/4 - sub 514 impegno 2025/423	-	8.120,32	-	-	-	-	8.120,32				
B8	SPESE TECNICHE	12.756,82	12.756,82	Determina n. 3587 del 28/11/2024	Capitolo 2100502212114210/4 - impegno 2025/418	-	4.636,50	-	-	-	-	4.636,50				
B10	INCENTIVI	2.270,40	2.270,40	Determina 1464/2025	Det. a contrarre" Capitolo 2100502212114210/4 sub 507 e sub 508 - impegno 2025/423	-	2.270,40	-	-	-	-	2.270,40				
B15	SPESE VERIFICA INTERESSER ARCHEOLOGICO	2.254,81	2.254,81	Proposta 3639 del 23/06/2025	Capitolo 2100502212114210/4 - impegno 2025/423/537 impegno 2025/422/543	-	2.254,81	-	-	-	-	2.254,81				
B18	IVA E ALTRE EVENTUALI IMPOSTE	24.834,39	24.834,39	Proposta 3607 del 20/06/2025	Capitolo 2100502212114210/4 - impegno 2025/422/533	-	24.834,39	-	-	-	-	24.834,39				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA						155.000,00	-	-	-	-	-					
TOTALE						155.000,00	155.000,00	-	-	-	-	155.000,00				
						QUADRATURA CORRETTA	QUADRATURA CORRETTA									

Paolo Majerle - gennaio 2024

RIEPILOGO CRONO SULLA BASE DELLE SUINDICATE PREVISIONI DI ESIGIBILITA'

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
FPV IN ENTRATA		155.000,00	-	-	-	-
ENTRATE	155.000,00	-	-	-	-	-
SPESE ASSEGNATE	-	155.000,00	-	-	-	-
SPESE PREVISTE	-	-	-	-	-	-
FPV IN SPESA	155.000,00	-	-	-	-	-