

CRONOPROGRAMMA

anno decorrenza INIZIALE cronoprogramma

2019

UFFICIO PREPOSTO

MOBILITA'

OPERA:

INTERVENTO DI COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE DA PORTERGRANDI A CA' SABBIONI, NEL COMUNE DI QUARTO D'ALTO, MARCON E VENEZIA

CUP:

861B19000080003
861B19000710003

Proq. Progettare/Studio Int.

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Determina o contratto

Altro

ATTO CUI VIENE ALLEGATO IL CRONOPROGRAMMA

PROPOSTA: 4648/2025

DEL: 06/08/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO ART. 210 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. ED AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE DA PORTERGRANDI A CA' SABBIONI NEI COMUNI DI QUARTO D'ALTO, MARCON E VENEZIA" - CUP: 861B19000080003 E CUP 861B19000710003 - CIG: 861B349F96

QUADRO FINANZIARIO FONTI FINANZIAMENTO:

Entrate proprie	12%	439.053,97		INDICARE ATTO DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO:	
Avanzo destinato agli investimenti	16%	595.000,00		INDICARE RISE - MISSIONE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO:	
Donazioni da altre fonti	1%	19.684,34		INDICARE ATTO DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO:	
Fondi ministeriali	72%	2.684.761,69		INDICARE TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO:	Decreto MIT del 12/09/2020 "Risorse destinate a ciclovie urbane" Decreto MIT SICUREZZA 1/3/2020
TOTALE		3.738.500,00			

ENTRATE (DETTAGLIO CONTABILE FONTI FINANZIAMENTO)		IMPORTO	PREVISIONE ESIGIBILITA' DI ENTRATA							
	IMPOSTA (IMPOSTA/IMPOSTA)		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	QUADRIATURE
1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA		-	982.689,88	2.685.237,84	2.593.689,51	2.585.744,27	3.558.752,86	2.117.743,10	
2	CAPITOLO DI ENTRATA - ENTRATE PROPRIE	2000000004/1	405.000,00	405.000,00	-	-	-	-	-	405.000,00
3	CAPITOLO DI ENTRATA - AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	2000000004/2	595.000,00	595.000,00	-	-	-	-	-	595.000,00
4	CAPITOLO DI ENTRATA - ENTRATE PROPRIE	2000000004/3	34.053,97	-	34.053,97	-	-	-	-	34.053,97
5	CAPITOLO DI ENTRATA - DIMISSIONE ALIENAZIONI	2000000004/4	19.684,34	-	-	19.684,34	-	-	-	19.684,34
6	CAPITOLO DI ENTRATA 4200001013/0 ACCERTAMENTO N. 46/2020 - MIT CICLOVIE		768.517,00	-	768.517,00	-	-	-	-	768.517,00
7	CAPITOLO DI ENTRATA 4200001013/0 ACCERTAMENTO N. 46/2020 - MIT CICLOVIE		18.211,86	-	-	-	18.211,86	-	-	18.211,86
8	CAPITOLO DI ENTRATA 4200001013/0 ACCERTAMENTO N. 86/2023 - MIT CICLOVIE		996.787,04	-	-	-	-	996.787,04	-	996.787,04
9	CAPITOLO DI ENTRATA 4200001013/0 ACCERTAMENTO N. 46/2020 MIT SICUREZZA-ANNO 2021 DM 12/02/2021		232.613,41	-	232.613,41	-	-	-	-	232.613,41
10	CAPITOLO DI ENTRATA 4200001013/0 ACCERTAMENTO N. 46/2020 MIT SICUREZZA-ANNO 2022 DM 12/02/2022		668.632,38	-	668.632,38	-	-	-	-	668.632,38
TOTALE FONTI FINANZIAMENTO			3.738.500,00	1.000.000,00	2.686.506,64	2.704.922,18	2.611.901,37	3.582.531,31	3.558.752,86	2.117.743,10 3.738.500,00

SPESA		IMPORTO	PREVISIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA							
	IMPOSTA (IMPOSTA/IMPOSTA)		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	QUADRIATURE
A	LAVORI	2.803.474,96	2.803.474,96	-	-	-	-	-	1.314.053,45	1.489.421,51 2.813.474,96
B	SPESE TECNICHE	722.380,84	722.380,84	17.310,12	1.268,80	111.232,67	26.157,10	23.778,45	126.950,31	415.683,39 722.380,84
C	SOMME A DISPOSIZIONE	212.644,20	212.644,20	-	-	-	-	-	-	202.644,20 202.644,20
QUADRO ECONOMICO - TOTALE			3.738.500,00	17.310,12	1.268,80	111.232,67	26.157,10	23.778,45	1.441.009,76	2.117.743,10 3.738.500,00

PROVVEDIMENTI DISPOSITIVI (per le righe di ASSEGNAZIONE va obbligatoriamente compilato il campo "DATA E DETERMINA")													
LETTERA	VOCE DEL Q.E.	IMPORTO	TOTALE	BENEFICIARIO	DETERMINA E ALTRE FONTI (Indicare riferimento)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
	QUADRO ECONOMICO - TOTALE	3.738.500,00				-	-	-	-	-	-	-	-
A	LAVORI	2.803.474,96	161.074,45	IMPRESA PASQUALI ZEMIRO	Proposta n. 4648/2025 del 04/08/2025 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2025/380/131	-	-	-	-	-	-	161.074,45	161.074,45
A	LAVORI	2.803.474,96	756.074,45	IMPRESA PASQUALI ZEMIRO	Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2024/362/131	-	-	-	-	-	-	595.000,00	595.000,00
A	LAVORI	2.803.474,96	775.758,79	IMPRESA PASQUALI ZEMIRO	Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2024/362/131	-	-	-	-	-	-	19.684,34	19.684,34
A	LAVORI	2.803.474,96	1.444.288,58	IMPRESA PASQUALI ZEMIRO	Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2024/362/131	-	-	-	-	-	-	668.529,79	668.529,79
A	LAVORI	2.803.474,96	1.471.758,79	IMPRESA PASQUALI ZEMIRO	Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2024/362/131	-	-	-	-	-	-	27.470,21	27.470,21
A	LAVORI	2.803.474,96	1.536.330,55	IMPRESA PASQUALI ZEMIRO	Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2024/362/131	-	-	-	-	-	-	64.571,76	64.571,76
A	LAVORI	2.803.474,96	2.533.117,59	IMPRESA PASQUALI ZEMIRO	Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2024/362/131	-	-	-	-	-	-	553.487,69	443.299,35 996.787,04
A	LAVORI	2.803.474,96	2.765.731,00	IMPRESA PASQUALI ZEMIRO	Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2024/362/131	-	-	-	-	-	-	232.613,41	232.613,41
B	SPESE TECNICHE	722.380,84	14.201,56	PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE "FATTIBILITA' TECNICA" E/O STUDIO REALIZZAZIONE S.R.L.	DET. 2020/461 del 24/02/2019 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2019/461/131	14.201,56	-	-	-	-	-	-	14.201,56
B	SPESE TECNICHE	722.380,84	17.310,12	PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE "FATTIBILITA' TECNICA" E/O STUDIO REALIZZAZIONE S.R.L.	DET. 2020/461 del 24/02/2019 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2019/461/131	3.108,56	-	-	-	-	-	-	3.108,56
B	SPESE TECNICHE	722.380,84	35.707,72	PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE "FATTIBILITA' TECNICA" E/O STUDIO REALIZZAZIONE S.R.L.	Determina 2020/264 del 15/02/2020 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2020/264/131	-	-	18.397,60	-	-	-	-	18.397,60
B	SPESE TECNICHE	722.380,84	53.309,88	PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE "FATTIBILITA' TECNICA" E/O STUDIO REALIZZAZIONE S.R.L.	DET. 2020/461 del 24/02/2019 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2019/461/131	-	-	17.602,16	-	-	-	-	17.602,16
B	SPESE TECNICHE	722.380,84	54.578,68	Componenti convenzionali giudicatrici di gara per l'affidamento del servizio tecnico di progettazione definitiva-esecutiva Ing. Alberto Di Martino	DET. 2020 / 384 del 30/02/2020 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2020/384/131	-	1.268,80	-	-	-	-	-	1.268,80
B	SPESE TECNICHE	722.380,84	100.680,87	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E/O STUDIO REALIZZAZIONE S.R.L.	DET. 2020/758 del 04/02/2020 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2020/758/131	-	-	30.421,68	-	15.680,51	-	-	46.102,19
B	SPESE TECNICHE	722.380,84	119.536,07	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E/O STUDIO REALIZZAZIONE S.R.L.	DET. 2020/758 del 04/02/2020 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2020/758/131	-	-	10.757,26	-	8.097,94	-	-	18.855,20
B	SPESE TECNICHE	722.380,84	153.590,06	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E/O STUDIO REALIZZAZIONE S.R.L.	DET. 2020/758 del 04/02/2020 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2020/758/131	-	-	34.053,97	-	-	-	-	34.053,97
B	SPESE TECNICHE	722.380,84	161.535,28	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E/O STUDIO REALIZZAZIONE S.R.L.	DET. 2020/758 del 04/02/2020 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2020/758/131	-	-	-	7.945,24	-	-	-	7.945,24
B	SPESE TECNICHE	722.380,84	179.747,14	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E/O STUDIO REALIZZAZIONE S.R.L.	DET. 2020/758 del 04/02/2020 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2020/758/131	-	-	-	18.211,86	-	-	-	18.211,86
B	SPESE TECNICHE	722.380,84	188.734,89	SPESE TECNICHE INCASSO SONDAGGI ARCHEOLOGICI E PER LA DISTRIBUZIONE	DET. 2024/128 del 24/04/2024 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2024/128/490	-	-	-	-	-	8.987,75	-	8.987,75
B	SPESE TECNICHE	722.380,84	245.830,89	SPESE TECNICHE INCASSO SONDAGGI ARCHEOLOGICI E PER LA DISTRIBUZIONE	Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2024/362/131	-	-	-	-	-	25.540,88	31.555,12	57.096,00
B	SPESE TECNICHE	722.380,84	290.617,01	SPESE TECNICHE INCASSO SONDAGGI ARCHEOLOGICI E PER LA DISTRIBUZIONE	Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2024/362/131	-	-	-	-	-	-	44.786,12	44.786,12
B	SPESE TECNICHE	722.380,84	301.813,54	SPESE TECNICHE INCASSO SONDAGGI ARCHEOLOGICI E PER LA DISTRIBUZIONE	Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2024/362/131	-	-	-	-	-	-	11.196,53	11.196,53
C	SOMME A DISPOSIZIONE	212.644,20	317,20	SOMME A DISPOSIZIONE C.E. componenti convenzionali giudicatrici di gara somme a disposizione dopo liquidazione componenti convenzionali	Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2024/362/131	-	-	-	-	-	-	317,20	317,20
B	SPESE TECNICHE	722.380,84	443.312,15	Sistemazione della segnaletica verticale e complementare	Determina n. 2178/2025 del 06/08/2025 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2025/2178/131	-	-	-	-	-	-	141.498,61	141.498,61
C	SOMME A DISPOSIZIONE	212.644,20	77.323,06	SOMME A DISPOSIZIONE C.E. componenti convenzionali giudicatrici di gara	Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2024/362/131	-	-	-	-	-	-	77.005,86	77.005,86
A	LAVORI	2.803.474,96	2.813.474,96	IMPRESA PASQUALI ZEMIRO	DET. 2024/461 del 24/02/2020 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2020/461/131	-	-	-	-	-	-	47.743,96	47.743,96
B	SPESE TECNICHE	722.380,84	460.440,95	Collaudo Tecnico Amministrativo PLANUM SRL	Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2024/362/131	-	-	-	-	-	-	17.128,80	17.128,80
B	SPESE TECNICHE	722.380,84	552.862,63	Impegno di opere per indennità di esproprio	Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2024/362/131	-	-	-	-	-	-	92.421,68	92.421,68
B	SPESE TECNICHE	722.380,84	573.236,79	Collaudo STATICO Ing. Fabbri	Determina n. 3623/2024 del 29/11/2024 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2024/362/131	-	-	-	-	-	-	20.374,16	20.374,16
B	SPESE TECNICHE	722.380,84	611.300,79	Incasso Direttore Lavori - Ing. Giannini da Savio (S-Farm Engineering)	Determina 752/202 del 04/03/2021 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2021/752/460	-	-	-	-	-	-	38.064,00	38.064,00
C	SOMME A DISPOSIZIONE	212.644,20	78.571,92	Attaccamento pubblico servizio E-DISTRIBUZIONE	Determina 362/2025 del 25/03/2025 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2025/362/131	-	-	-	-	-	-	1.248,86	1.248,86
B	SPESE TECNICHE	722.380,84	648.510,79	Prova di carico passerella Ponte Zeno IN OTU S.R.L.	Determina n. 1498/2025 del 04/08/2025 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2025/1498/131	-	-	-	-	-	-	37.210,00	37.210,00
B	SPESE TECNICHE	722.380,84	681.180,68	Prova di carico passerella Ponte Zeno IN OTU S.R.L.	Determina n. 1498/2025 del 04/08/2025 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2025/1498/131	-	-	-	-	-	-	32.669,89	32.669,89
B	SPESE TECNICHE	722.380,84	683.800,64	Impegno di opere per indennità di esproprio 2	Determina n. 1835 del 04/02/2020 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2020/1835/131	-	-	-	-	-	-	2.619,96	2.619,96
B	SPESE TECNICHE	722.380,84	722.380,84	Sistemazione della segnaletica verticale e complementare	Determina n. 2178/2025 del 06/08/2025 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2025/2178/131	-	-	-	-	-	-	38.580,20	38.580,20
C	SOMME A DISPOSIZIONE	212.644,20	202.644,20	SOMME A DISPOSIZIONE C.E. componenti convenzionali giudicatrici di gara	Determina n. 3648/2025 del 06/08/2025 CAPITOLATO N. 210000200004/1 - IMP. 2025/3648/131	-	-	-	-	-	-	124.072,28	124.072,28
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA						982.689,88	2.685.237,84	2.593.689,51	2.585.744,27	3.558.752,86	2.117.743,10	-	
TOTALE						-	1.000.000,00	2.686.506,64	2.704.922,18	2.611.901,37	3.582.531,31	3.558.752,86	2.117.743,10 3.738.500,00

RIPILOGO CRONO SULLA BASE DELLE SUDDETTE PREVISIONI DI ESIGIBILITA'							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PPV IN ENTRATA							
ENTRATE	1.000.000,00	1.703.816,76	19.684,34	18.211,86	996.787,04	-	-
SPESE ASSEGNATE	17.310,12	1.268,80	111.232,67	26.157,10	23.778,45	1.441.009,76	2.117.743,10
SPESE PRELIMATE	-	-	-	-	-	-	-
PPV IN SPESA	982.689,88	2.685.237,84	2.593.689,51	2.585.744,27	3.558.752,86	2.117.743,10	-

QUADRIATURE	QUADRIATURE	QUADRIATURE	QUADRIATURE	QUADRIATURE	QUADRIATURE
CORRETTA	CORRETTA	CORRETTA	CORRETTA	CORRETTA	CORRETTA

Prodotto da: - loghi