

CRONOPROGRAMMA

anno decorrenza INIZIALE cronoprogramma

2020

UFFICIO PREPOSTO:

AREA MOBILITA'

OPERA:

REALIZZAZIONE DELLE ROTATORIE D'INTERSEZIONE TRA SP 42 - JESOLANA, VIA SAN MARCO, VIA POSTESELLE E ADEGUAMENTO DELL'INNESTO TRA SP 42 - JESOLANA E VIA TRINCHET NEL COMUNE DI JESOLO (VE)

CUP:

B21B19000190003

ATTO INIZIALE DELLA PRIMA APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO:	DETERMINA:	2334	DEL	25/08/2025
	OGGETTO:	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE ROTATORIE D'INTERSEZIONE TRA SP 42 - JESOLANA, VIA SAN MARCO, VIA POSTESELLE E ADEGUAMENTO DELL'INNESTO TRA SP 42 - JESOLANA E VIA TRINCHET NEL COMUNE DI JESOLO (VE), DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1.489.322,60 EURO, DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO IN DATA 16/05/2025. CUI L8000840276201900068 CUP B21B19000190003		

QUADRO FINANZIARIO FONTI FINANZIAMENTO:

Finanziamenti PA	46%	900.000,00	INDICARE ATTO DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO:	CONTRIBUTO COMUNE DI JESOLO CONVENZIONE PROT. DEL
Risorse finanziarie CmVe	46%	900.000,00	INDICARE TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO:	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA DEL
ALTRO:	7%	145.747,55	INDICARE TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO:	CONTRIBUTO VERITAS DIRETTAMENTE SOSTENUTO DALLA SOCIETA'
TOTALE		1.945.747,55		

ENTRATE (DETTAGLIO CONTABILE FONTI FINANZIAMENTO)	CORRELATO CAPITOLO DI SPESA (FACOLTATIVO)	Importo	PREVISIONE ESIGIBILITA' DI ENTRATA					
			2020	2021	2022	2025	2026	2027
1 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA			-	60.126,87	50.610,87	29.860,40	-	-
2 avanzo vicolato	2100502212152159/98	60.126,87	60.126,87	-	-	-	-	-
3 avanzo libero	210050205136/96	839.873,13	-	-	-	839.873,13	-	-
4 CAPITOLO DI ENTRATA 1165 / ACCERTAMENTO 16648/2025	210050205136/4	900.000,00	-	-	-	900.000,00	-	-
5 QUOTA A CARICO DI VERITAS GESTITA DALLA SOCIETA' NON A BILANCIO		145.747,55	-	-	-	145.747,55	-	-
TOTALE FONTI FINANZIAMENTO		1.945.747,55	60.126,87	60.126,87	50.610,87	1.915.481,08	-	-

SPESA			PREVISIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA							
QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO (non sono ammessi duplicati)			IMPORTI VOCE Q.E.	Importo complessivo	2020	2021	2022	2025	2026	2027
A1	LAVORI	1.230.971,92	-	-	-	-	-	-	-	-
A2	IVA (10%)	123.097,19	-	-	-	-	-	-	-	-
A3	LAVORI ACQUEDOTTO	132.834,32	-	-	-	-	-	-	-	-
A	TOTALE A		1.486.903,43	-	-	-	1.486.903,43	-	-	-
B0	RIBASSO D'ASTA SU LAVORI ACQUEDOTTO	12.913,23	-	-	-	-	12.913,23	-	-	-
B1	LAVORI IN ECONOMIA		-	-	-	-	-	-	-	-
B2	RILIEVI, ACCERT, INDAGINI	14.591,20	-	-	9.516,00	-	5.075,20	-	-	-
B3	ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI	10.157,08	-	-	-	-	10.157,08	-	-	-
B4	IMPREVISTI	155.886,03	-	-	-	-	155.886,03	-	-	-
B5	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI	42.148,60	-	-	-	-	42.148,60	-	-	-
B6	ACCANT. ART. 45 D. LGS. 36/2023	29.786,45	-	-	-	-	29.786,45	-	-	-
B7	SPESE TECNICHE	131.524,85	-	-	-	20.750,47	110.774,38	-	-	-
B8	INCARICO CSE	28.247,30	-	-	-	-	28.247,30	-	-	-
B9	SPESE CONSULENZE E SUPPORTO		-	-	-	-	-	-	-	-
B10	SPESE COMMISSIONI GIUDICATRICI		-	-	-	-	-	-	-	-
B11	SPESE PUBBLICITA'		-	-	-	-	-	-	-	-
B12	SPESE ACCET.LAB.,VERIF.TEC, COLLAUDI	33.589,38	-	-	-	-	33.589,38	-	-	-
B	TOTALE B		458.844,12	-	-	-	-	-	-	-
	QUADRO ECONOMICO - TOTALE	1.945.747,55	1.945.747,55	-	9.516,00	20.750,47	1.915.481,08	-	-	-

PROVVEDIMENTI DISPOSITIVI (per le righe di ASSEGNAZIONE va obbligatoriamente compilato il campo "DATA E DETERMINA")												
LETTERA	Q.E.	VOCE DEL Q.E.	IMPORTO Q.E.	TOTALE ASSEGNATO	BENEFICIARIO	DETERMINA E ALTRE EVENTUALI INDICAZIONI (NUMERO IMPEGNO)	ESIGIBILITA' DI SPESA					
							2020	2021	2022	2025	2026	2027
		QUADRO ECONOMICO - TOTALE	1.945.747,55			CAPITOLO 210050205136/96 IMPEGNO 2529/2025 per Euro 200.683,70 a cui aggiungere Euro 123.863,45 (ribasso d'asta) disponibile a seguito riduzione IMPEGNO N. 2526/2025 per pari importo	-	-	-	324.547,15	-	-
B2		RILIEVI, ACCERT, INDAGINI	14.591,20	9.516,00	SOCIETA' DI INGEGNERIA SIMMOS S.R.L.	DETERMINA N. 3223 DEL 21/12/2020 - RILIEVI - CAPITULO 2100502212152159/98 - IMPEGNO 2021/357 (EX 2020/1860)	-	9.516,00	-	-	-	-
B7		SPESE TECNICHE	131.524,85	20.750,47	SOCIETA' DI INGEGNERIA SIMMOS S.R.L.	DETERMINA N.1574 DEL 08/07/2020 - INCARICO PROGETTAZIONE - CAP. 2100502212152159/98 - IMPEGNO 2025/1244 (INIZIALE 2020/1216)	-	-	20.750,47	-	-	-
B7		SPESE TECNICHE	131.524,85	50.610,87	SOCIETA' DI INGEGNERIA SIMMOS S.R.L.	PROP. 5158/2025 - INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE - CAP. 210050205136/96 - IMP. 2025/2529	-	-	-	29.860,40	-	-
A		TOTALE A	1.486.903,43	900.000,00	RTI SCAVER - PADOVA ASFALTI	AGGIUDICAZIONE LAVORI PROPOSTA N. 5742/2025 CAP. 210050205136/4 IMPEGNO 2525/2025 SUB - IMPEGNO 705/2025	-	-	-	900.000,00	-	-
A		TOTALE A	1.486.903,43	1.354.069,11	RTI SCAVER - PADOVA ASFALTI	AGGIUDICAZIONE LAVORI PROPOSTA N. 5742/2025 CAP. 210050205136/96 IMPEGNO 2526/2025 SUB - IMPEGNO	-	-	-	454.069,11	-	-
A		TOTALE A	1.486.903,43	1.486.903,43	RTI SCAVER - PADOVA ASFALTI	DETER. N. 2334/2025 QUOTA LAVORI ACQUEDOTTO NON A BILANCIO - GESTITI DIRETTAMENTE DA VERITAS SPA	-	-	-	132.834,32	-	-
B6		ACCANT. ART. 45 D. LGS. 36/2023	29.786,45	23.829,16	PERSONALE DIPENDENTE	DETER. N. 2334/2025 INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE DET. 2334/2025 CAP. 210050205136/96 IMPEGNO 2528/2025	-	-	-	23.829,16	-	-
B6		ACCANT. ART. 45 D. LGS. 36/2023	29.786,45	29.786,45	FONDO INNOVAZIONE	DETER. N. 2334/2025 INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE DET. 2334/2025 CAP. 210050205136/96 IMPEGNO 2527/2025	-	-	-	5.957,29	-	-
B7		SPESE TECNICHE	131.524,85	82.081,29	SIMMOS	DET 2520/2025 INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA CAP. 210050205136/96 IMPEGNO 2528/2025	-	-	-	31.470,42	-	-
B0		RIBASSO D'ASTA SU LAVORI ACQUEDOTTO	12.913,23	12.913,23	IMPORTO NON A BILANCIO GESTITO DIRETTAMENTE DA VERITAS - LAVORI ACQUEDOTTO	DETER. N. 2334/2025 QUOTA LAVORI ACQUEDOTTO NON A BILANCIO - GESTITI DIRETTAMENTE DA VERITAS SPA	-	-	-	12.913,23	-	-
		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA					60.126,87	50.610,87	29.860,40	-	-	-
		TOTALE					60.126,87	60.126,87	50.610,87	1.915.481,08	-	-
							QUADRATURA CORRETTA	QUADRATURA CORRETTA	QUADRATURA CORRETTA	QUADRATURA CORRETTA		

RIEPILOGO CRONO SULLA BASE DELLE SUINDICATE PREVISIONI DI ESIGIBILITA'						
	2020	2021	2022	2025	2026	2027
FPV IN ENTRATA		60.126,87	50.610,87	29.860,40	-	-
ENTRATE	60.126,87	-	-	1.885.620,68	-	-
SPESE ASSEGNATE	-	9.516,00	20.750,47	1.590.933,93	-	-
SPESE PREVISTE	-	-	-	324.547,15	-	-
FPV IN SPESA	60.126,87	50.610,87	29.860,40	-	-	-