

CRONOPROGRAMMA

anno decorrenza INIZIALE cronoprogramma

2025

UFFICIO PREPOSTO:

MOBILITA'

OPERA:

LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA SP 81 E LE SC VIA FIORNASE E VIA CREA IN COMUNE DI SPINEA- CUI/ L80008840276202100053

ATTIVA/ESCI da modalità PDF (utilizzando il filtro) ----->

CUP:

B77H21004260007

- ☐ Prog. Preliminare/Studio fatt.
☐ Progetto definitivo
☐ Progetto esecutivo
☐ Determina a contrattare
☒ Altro

PROPOSTA:	4012	DEL	10/07/2025
ATTO CUI VIENE ALLEGATO IL CRONOPROGRAMMA:	OGGETTO:	LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA LA SP 81 E LE SC VIA FIORNASE E VIA CREA IN COMUNE DI SPINEA	

QUADRO FINANZIARIO FONTI FINANZIAMENTO:

Cofinanziamento Ente	50%	390.000,00	INDICARE TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO:	AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERA DI CONSIGLIO METROPOLITANO N. 8 DEL 09/05/2025
ALTRO: COFINANZIAMENTO COMUNE DI SPINEA	50%	390.000,00	INDICARE TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO:	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SPINEA - CONVENZIONE TRA CM DI VENEZIA E COMUNE APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA DEL COMUNE IL 18/06/2025
TOTALE		780.000,00		

ENTRATE (DETTAGLIO CONTABILE FONTI FINANZIAMENTO)		CORRELATO CAPITOLO DI SPESA (FACOLTATIVO)	Importo	PREVISIONE ESIGIBILITA' DI ENTRATA						QUADRATURE	MESSAGGI
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA			-	-	-	-	-	-		
2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5318/96	390.000,00	390.000,00	-	-	-	-	-	390.000,00	OK
3	CAPITOLO DI ENTRATA 420000101164/98	5318/4	390.000,00	390.000,00	-	-	-	-	-	390.000,00	OK
	TOTALE FONTI FINANZIAMENTO		780.000,00	780.000,00	-	-	-	-	-	780.000,00	OK

SPESA		IMPORTI VOCI Q.E.	Importo complessivo	PREVISIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA						QUADRATURE	TOTALE ASSEGNAZIONI
	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO (non sono ammessi duplicati)			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
A1	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	429.656,21	-	429.656,21			-	-	-	429.656,21	429.656,21
A2	ONERI DELLA SICUREZZA, NON SOGETTI A RIBASSO D'ASTA	27.360,53	-	27.360,53			-	-	-	27.360,53	27.360,53
A	TOTALE IMPORTO LAVORI		457.016,74	-		-	-	-	-	-	-
B1	Lavori in amministrazione diretta		-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (IVA inclusa) - a cura S.A.	2.440,00	-	2.440,00			-	-	-	2.440,00	2.440,00
B3	Rilievi, accertamenti, indagini (IVA inclusa) - a cura progettista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4	Allacciamenti a pubblici servizi	80.000,00	-	80.000,00	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00
B5	Imprevisti, adeguamento (iva compresa), ANAC e ribasso d'asta	99.190,42	-	99.190,42	-	-	-	-	-	99.190,42	99.190,42
B6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui art. 60,120 del codice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	33.251,17	-	33.251,17	-	-	-	-	-	33.251,17	33.251,17
B8	Spese tecniche compresa Iva	7.506,19	-	7.506,19	-	-	-	-	-	7.506,19	7.506,19
B8.1	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori	41.293,81	-	41.293,81	-	-	-	-	-	41.293,81	41.293,81
B9	Spese per attività tecnico amministrative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B10	spese di cui art. 45 del codice (incentivi)	10.600,00	-	10.600,00	-	-	-	-	-	10.600,00	10.600,00
B11	eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B12	spese per pubblicità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B13	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B14	spese per collaudo tecnico-amministrativo e statico, iva e oneri previdenziali inclusi	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00
B15	spese per verifica interesse archeologico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B16	spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B17	spese per le opere artistiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B18	Iva 10% sui lavori	45.701,67	-	45.701,67	-	-	-	-	-	45.701,67	45.701,67
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	-	322.983,26	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUADRO ECONOMICO - TOTALE		780.000,00	780.000,00	-	-	-	-	-	780.000,00	OK

PROVVEDIMENTI DISPOSITIVI (per le righe di ASSEGNAZIONE va obbligatoriamente compilato il campo "DATA E DETERMINA")												TOTALE	MESSAGGI	RIFERIMENTO AL FINANZIAMENTO DI ENTRATA		RIFERIMENTO ALLA SPESA
LETTERA	VOCE DEL Q.E.	IMPORTO Q.E.	TOTALE ASSEGNATO	DATA E DETERMINA E BENEFICIARIO	FASE/DESCRIZIONE (E NUMERO IMPEGNO)	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
	QUADRO ECONOMICO - TOTALE	780.000,00					-		-	-	-	-	SOMME DISPONIBILI DA ASSEGNARE			
A1	IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI	429.656,21	429.656,21	DET 1872/2025 DEL 11/07/2025	DET AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO 565/2025, 566/2025	429.656,21		-	-	-	-	429.656,21				
A2	ONERI DELLA SICUREZZA, NON SOGETTI A RIBASSO D'ASTA	27.360,53	27.360,53	DET 1872/2025 DEL 11/07/2025	DET AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO 565/2025, 566/2025	27.360,53	-			-	-	27.360,53				
B2	Rilievi, accertamenti, indagini (IVA inclusa) - a cura S.A.	2.440,00	2.440,00	PROP. 3436/2025 DEL 12/06/2025	DET A CONTRARRE	2.440,00	-		-	-	-	2.440,00	#RIF!			
B4	Allacciamenti a pubblici servizi	80.000,00	80.000,00	PROP. 3436/2025 DEL 12/06/2025	DET A CONTRARRE	80.000,00	-		-	-	-	80.000,00				
B5	Imprevisti, adeguamento (iva compresa), ANAC e ribasso d'asta	99.190,42	99.190,42	DET 1872/2025 DEL 11/07/2025	DET AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO 565/2025, 566/2025	99.190,42	-		-	-	-	99.190,42				
B7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	33.251,17	33.251,17	DETERMINA NR 2786/2025 - DITTE VARIE	DETERMINA INDENNIZZO IMPEGNO 2088/2025	33.251,17	-		-	-	-	33.251,17				
B7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	33.251,17	33.251,17	PROP. 3436/2025 DEL 12/06/2025	DET A CONTRARRE	-	-	-	-	-	-	-				
B8	Spese tecniche compresa Iva	7.506,19	7.506,19	PROP. 3436/2025 DEL 12/06/2025	DET A CONTRARRE	7.506,19	-			-	-	7.506,19				
B8.1	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori	41.293,81	41.293,81	PROP. 4088/2025 DEL 11/07/2025	DET AGGIUDICAZIONE IMPEGNO 2088/2025	41.293,81	-		-	-	-	41.293,81				
B10	spese di cui art. 45 del codice (incentivi)	10.600,00	10.600,00	PERSONALE UFF TEICNICO E FONDO INNOVAZIONE	DET A CONTRARRE	10.600,00	-		-	-	-	10.600,00				
B14	spese per collaudo tecnico-amministrativo e statico, iva e oneri previdenziali inclusi	3.000,00	3.000,00	PROP. 3436/2025 DEL 12/06/2025	DET A CONTRARRE	3.000,00	-		-	-	-	3.000,00				
B18	Iva 10% sui lavori	45.701,67	45.701,67	DET 1872/2025 DEL 11/07/2025	DET AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO 565/2025, 566/2025	45.701,67	-		-	-	-	45.701,67				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA						-	-	-	-	-	-					
TOTALE						780.000,00	-	-	-	-	-	780.000,00				
						QUADRATURA CORRETTA										

Paolo Majerle - gennaio 2024

RIEPILOGO CRONO SULLA BASE DELLE SUINDICATE PREVISIONI DI ESIGIBILITA'						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
FPV IN ENTRATA	-	0,00	-	0,00	-	0,00
ENTRATE	780.000,00	-	-	-	-	-
SPESE ASSEGNATE	780.000,00	-	-	-	-	-
SPESE PREVISTE	-	-	-	-	-	-
FPV IN SPESA	-	0,00	-	0,00	-	0,00